

بسمه تعالی

شماره: ۱۳۹۷/۱۷/۴  
تاریخ: ۹۸/۰۳/۲۹  
پیوست: را بر  
سیر ۱۳۹۴

شرکت تولید برق پرند مینا

(سهام خاص)

شماره ثبت ۴۲۸۵۵۳



صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مینا

جناب اقای اسلامی بیدگلی

موضوع: ارسال گزارش پیشرفت مالی ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ شرکت تولید برق پرند مینا

سلام و احترام

احتراماً به پیوست یک نسخه اصل گزارش پیشرفت مالی تا ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ شرکت تولید برق پرند مینا جهت اطلاع و

هرگونه بهره برداری ارسال می گردد.



تهران، پلوار هیردآباد، بیش خیابان کجور، پلاک ۴۳۱  
کد پستی: ۱۹۸۸۵۳۶۵۱ صنایع پستی: ۱۹۳۹۵/۶۴۴۸

تلفن: ۰۲۱۷۱۱۹۰۹ نامبر: ۰۲۱۷۱۲۸۱۳

E-mail: info@mapnagroup.com  
www.mapnagroup.com



## مقدمه:

۵ در راستای استفاده از مجوز بند ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ، شرکت اقدام به انعقاد موافقنامه در قالب فرارداد بیع متقابل با شرکت مدیریت تولید ، انتقال و توزیع برق ایران (توانیر) به منظور احداث ۳ واحد بخار تبروگاه برند با طرفیت اسمی ۴۷۷ مگاوات در سال بهمن ماه ۱۳۹۲ تموده است . متعاقب موافقنامه مذکور شرکت نسبت به انعقاد قرارداد EPC با کنسروسیوم مشکل از شرکت گروه مینا ، شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مینا (توسعه ۲) و شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مینا (توسعه یک) در قالب دو بخش EC و P و بصورت ارزی تموده که در سال ۱۳۹۶ یا عنایت به الحاقیه های منعقده ، شرکت گروه مینا و تامین گشته بخش تجهیزات ، "شرکت مینا اینترنشنال آف زد . آی " از کنسروسیوم خارج . لیکن براساس اعلام شرکت گروه مینا ، تامین بخش تجهیزات اصلی شامل مبلغ ۱۰۵.۲۳۹.۴۱۵ بورو (معادل هم ارز ریالی ۲۶۸۵.۱۴۵ میلیون ریال ) و بخش ریالی معادل ۳.۸۰۳۶۹ میلیون ریال ، جمماً به مبلغ ۶.۴۸۸.۸۳۶ میلیون ریال و تماماً بصورت ریالی تعیین و کماکان در تعهد شرکت گروه مینا می باشد . ضمن آنکه قراردادهای اولیه منعقده با توجه به انتقال تعهد تامین تجهیزات جانی توسط شرکت های توسعه یک و توسعه دو به موجب الحاقیه های منعقده جمماً به مبلغ ۴.۲۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (سهم شرکت توسعه یک ۲.۲۵۰.۵۳۰ میلیون ریال و سهم توسعه دو ۱.۹۴۹.۴۷۰ میلیون ریال ) ، تماماً ریالی تعیین گردیده است .

۶ پیرو قرارداد منعقده مورخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۲ که با استفاده از مجوز بند ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در قالب بیع متقابل به منظور احداث بخش بخار تبروگاه و تولید و عرضه برق با طرفیت اسمی ۴۷۷ مگاوات (۳ واحد بخار) فی مابین شرکت مدیریت تولید ، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (شرکت توانیر) و شرکت ، توافق گردیده ارزی تحويلی حاصل از تولید بخش بخار تبروگاه بر طبق مفاد و شرایط مندرج در قرارداد به شرکت توانیر (شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به موجب ابلاغیه شرکت توانیر جایگزین شرکت مذکور شده است ) بدون دریافت وجه توسط شرکت تحويل داده شده و در مقابل سوت خرفة جویی شده بر طبق مفاد شرایط مندرج در قرارداد تحويل شرکت گردد . به موجب مفاد بند ۲-۲ ماده ۲ قرارداد یک دوره ۸ ماه و ۲۳ روز برای تولید برق در هر واحد بخار تبروگاه از تاریخ پهنه برداری در آن واحد بخار می باشد و سوت خرفة جویی شده صرفاً متناسب با تولید ارزی در این دوره محاسبه خواهد شد . همچنین براساس بند ۳-۱ ماده ۳ قرارداد مقدار سوت خرفة جویی در دوره بهره برداری مقدار ۵۵۴.۱۲۵.۰۶۶ لیتر سوت خنث نفت گاز ناشی از اجرای قرارداد در دوره بهره برداری و معادل ۱۰.۷۸۷ میلیارد ریال بوده که براساس ضوابط مندرج در آنی نامه تعیین و محاسبه شده است . همچنین وزارت نفت موظف است ظرف یک ماه پس از اعلام شرکت توانیر (شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی ) و تائید معاونت برنامه ارزی و نظرلت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان برنامه و بودجه) سوت خرفة جویی شده با معادل ارزش روز در زمان تحويل را به صورت نفت خام به شرکت تحويل نماید . با توجه به پهنه برداری از واحدهای بخار تبروگاه ، ارزی تولیدی (نیروی برق تولید شده ) واحد های شماره یک و دو بخار تبروگاه در سال مالی ۱۳۹۷ ، با صرفه جویی حدوداً به میزان ۵۲۲.۸۸۹ .۳۵۰ لیتر سوت خرفة جویی شده . تحويل شبکه گردیده است . پیگیری های لازم توسط شرکت به منظور حقوق منصوريه در چارچوب قرارداد بابت مطالبات ناشی از سوت خرفة جویی شده به شبکه از طریق شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و متعاقباً توسط شرکت مذکور از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور در جریان می باشد . لیکن تا تاریخ تائید صورتهای مالی دوره ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ نتایج حاصل از مبلغ قابل احتساب جهت شناسایی درآمد در چارچوب قرارداد منعقده در شرایط حاضر برای شرکت مشخص نبوده ، لذا امکان شناسایی مبلغ ریالی سوت خرفة جویی شده مطابق با مفاد قرارداد منعقده قیمابین و ثبت آن توسط شرکت تأمین اعلام توسط سازمان ذیربیط فراهم نمی باشد .



لازم به ذکر است تمرکز گزارش مالی پیوست بر بخش ساخت و توضیح پیشرفت مالی قسمتهای پروژه می باشد که قابل تدقیک در سه بخش پیمانکاری به شرح ذیل است :

الف - صورت وضعیتهای شرکت توسعه یک و توسعه دو

در این بخش صورت وضعیتهای پیمانکاران شامل صورت وضعیتهای ارسالی توسط شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مینا - توسعه دو صورت وضعیت ارسالی شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مینا - توسعه یک که تماماً مبنای محاسباتی آن براساس فواردادهای شماره ۹۲-۱۲-۰۱ PRD-P-۹۲-۱۲-۰۲ و PRD-P-۹۲-۱۲-۰۱ می باشد.

ب - صورت وضعیتهای شرکت مهندسی مسیان

طبق فوارداد شماره ۳۶۱۷/۱۲۳ و الحالیه های مربوطه منعقده شده با شرکت مهندسی مسیان مقرر گردید خدمات نظارت عالیه ، مرور طراحی و نظارت کارگاهی طرح تبدیل نیروگاه کازی پرنده مینا به سیکل ترکیبی اتمام و صورت وضعیتها مربوطه تهیه و توسط شرکت مذکور اولانه گردد.

ج - صورت وضعیتهای شرکت پرشین سازه پرتو

صورت وضعیتهای این بخش شامل فوارداد شماره ۳۶۱۷/۲۲۵ چهت احداث خط ۴۰۰ کیلو ولت رودشور - فیروز پهram بوده و فوارداد شماره ۳۶۱۷/۲۲۳ توسعه دو فیدر خط ۶۳ کیلو ولت نیروگاه پرنده می باشد .







خلاصه صورت وضعيت مهندسی - خردادماه ۱۳۹۸

شماره صورت وضعيت	صورت وضعيت شماره ۱ الى ۲	صورت وضعيت شماره ۱	شماره صورت وضعيت
تاریخ تهیه	-	۱۳۹۶/۷/۲۰	
تاریخ ابلاغ	-	۱۳۹۶/۸/۱۴	
تاریخ تایید	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۸	
درصد پیشرفت - تجمعی	-	۹۱,۷۴	
شماره سند حسابداری	-	۶۲۲	
تاریخ سند حسابداری	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
هزار تجمعی تایید شده تا صورت وضعيت قبلی - بورو	-	۳۵۰,۱۸۱۶	
هزار تجمعی تایید شده تا صورت وضعيت جاری - بورو	-	۳۶۰,۳۸۵	
پیشرفت مالی صورت وضعيت جاری - بورو	-	۱۵۸,۵۴۹	
ترخ بورو	-	۴۲,۴۵۴	
معدل ریالی	-	۶,۸۹۰,۴۵۷,۳۲۶	
برداخت ریالی تا صورت وضعيت شماره ۲	۱۱۹,۶۹۵,۱۹۹,۷۹۴	۱۲۶,۵۸۵,۶۵۷,۱۲۰	



صورت و فرمیتای مهندسی - توسعه دو و بک



خلاصه صورت وضعیت ساختمانی - خردادماه ۱۳۹۸

شماره صورت وضعیت	شماره ۱ تا شماره ۲۳	صورت وضعیت	صوره بیست و چهار	صورت وضعیت	شماره بیست و پنج	صورت وضعیت	شماره بیست و شش
تاریخ تایید	.	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
تاریخ ابلاغ	.	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۰۴	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
تاریخ تایید	.	۱۳۹۶/۰۱/۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۰۱/۱۰	۹۴,۹۶	۹۱,۵۸
تصویر پیشرفت - تجمعی	.	۳۰۸	۸۸,۷۲	۴۶۰	۴۶۰	۳۲۷	۳۲۷
شماره سند حسابداری	.	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۰۱/۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۰۱/۱۰	۹۴,۹۶	۹۱,۵۸
سیزان تجمعی تایید شده تا صورت وصیحت قبلي - يورو	.	۲۲,۲۶۲,۳۴۱	۲۲,۲۶۰,۱۹۲	۲۲,۲۶۲,۳۴۱	۲۲,۲۶۲,۳۴۱	*	*
سیزان تجمعی تایید شده تا صورت وضعیت جاري - يورو	.	۲۲,۲۶۲,۳۴۰	۲۲,۲۶۲,۳۴۰	۲۲,۲۶۲,۳۴۵	۲۲,۲۶۲,۳۴۵	*	*
پیشرفت مالی صورت وضعیت جاری - يورو	.	۹۷۳,۱۴۸	۹۶۶,۲۹۴	۹۶۶,۲۹۴	۹۶۶,۲۹۴	*	*
خرچ يورو	.	۴۰,۵۴۷	۴۳,۲۷۲	۴۳,۲۷۲	۴۳,۲۷۲	*	*
معدان ریالی	.	۳۴,۵۲۹,۲۲۷,۲۲۶	۳۰,۱۳۰,۷۲۰,۷۶۲	۳۰,۱۳۰,۷۲۰,۷۶۲	۳۰,۱۳۰,۷۲۰,۷۶۲	۴۲۲,۹۹۱,۷۹,۸۷۵	۴۲۲,۹۹۱,۷۹,۸۷۵
پرداخت ریالی تا صورت وضعیت شماره ۲۳	۷۵۴,۵۸۴,۰۶۵,۴۰۳	۷۸۹,۲۱۳,۳-۲,۷۳۹	۷۸۹,۲۱۳,۳-۲,۷۳۹	۷۸۹,۲۱۳,۳-۲,۷۳۹	۷۸۹,۲۱۳,۳-۲,۷۳۹	۱,۲۴۲,۲۳۵,۵۲۳,۸۷۶	۱,۲۴۲,۲۳۵,۵۲۳,۸۷۶





لیست اسناد معتبر  
کتابخانه ملی اسلام  
تیرماه ۱۴۰۰



خلاصه صورت وضعيت تامین تجهیزات - خرداد ماه ۱۳۹۸

شماره صورت وضعيت	صورت وضعيت شماره یک	صورت وضعيت شماره دو	صورت وضعيت شماره سه	صورت وضعيت شماره چهار
تاریخ تهیه	۱۳۹۶/۶/۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۱۳۹۷/۶/۲۱	۱۳۹۷/۶/۳۱
تاریخ ابلاغ	۱۳۹۶/۶/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۶/۲۱	۱۳۹۷/۶/۳۱
تاریخ تایید	۱۳۹۶/۸/۱۴	۱۳۹۷/۲/۲۶	۱۳۹۷/۶/۲۱	۱۳۹۷/۸/۱۳
درصد پیشرفت - تجمعی	۶۰,۴۷	۶۳,۴۶	۸۷,۷۹	۵۰,۶۶
شماره سند حسابداری	۶۲۹	-	۱۸۲	۲۹۸
تاریخ سند حسابداری	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۷/۲۶	۱۳۹۷/۶/۲۱	۱۳۹۸/۸/۱۳
هزاران تجمعی تایید شده تا صورت وضعيت قبلی - یورو	-	۲۶,۶۱۲,۲۸۷	-	-
هزاران تجمعی تایید شده تا صورت وضعيت حاری - یورو	۳۶,۶۱۲,۳۸۷	۳۸,۳۶۶,۱۶۵	-	-
پیشرفت مالی صورت وضعيت جاری - یورو	۳۶,۶۱۲,۳۸۷	۱,۷۶۲,۸۷۸	-	-
خرچ یورو	۴۰,۶۴۳	۴۶,۶۹۷	-	-
سعادل ریالی	۱,۴۸۸,۷۳,۸۲۳,۵۴۱	۸۷,۱۱۲,۷۲۸,۷۶۹	۱۸۵,۹۷۷,۱۲۲,۶۷۸	۵۷,۵۲۶,۷۲۶,۶۳۳







کاربرگ مالی شرکت تولید برق پرداز مینا - تأسیسه دو فیبر خط ۳ کیلومتر، فلزات شناسی ۲۲۷۱۶۳ - برآورده مازه این نمود

جمع به دلار	على العصاب	بیان درجهات	مسوده بیمه	مسوده حسن قیمت کار	مسنده سلطنت	نامه صورت وضعيت لایه شده	تسارع فردا	تعیین فردا
۱۰,۵۷۵,۷۰-	۱۱,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰-	-۷۰,۷۱,۱,۰,۰,۰-	۲,۷۴,۱,۸۲,۴۵	۲,۱,۷۹,۸,۵,۲۵-	۵۰,۵-۰,۳-۰,۵-۰,۱۶-	۲۲,۰۲,۰,۰,۰,۰-	۴۶,۷۶,۴	روز شور فیبر
۱۲,۷۷,۸,۷۵,۸,۰-	۱۰,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰-	-۰-	۷۳-	۰,۲۸,۹,۹,۷۶-	۰,۹۹,۰-۰,۹-۰,۷۹-	۰,۹۳,۰-۰,۰-	۳۶,۱۷,۰,۰,۰,۰-	توضیعه دو فیبر
۳۳,۱۷,۹,۱۰,۸	۱۰,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰-	-۳۵,۷۱,۱,۰,۰,۰-	۲,۱,۱۲,۲,۰,۵,۰,۰-	۳,۰,۱,۸,۲۷,۲,۷۵-	۰,۳۳,۷,۹,۹,۹,۴۵-	۰,۲۸,۴,۰,۰,۰,۰-	۰,۱۶,۱,۰,۰,۰-	جمع به دلار



روز شور  
فیبر  
توضیعه دو  
کل به دلار

کاربرگ های شرکت توپیه برق پوده هاینرا - توسعه و تغیر شد ۳۶ کیلووات قرار داد شده اند ۷۲۴۷۶۷۶۲ - پژوهش مسازه پرو

ردیف	نام و نام خانوادگی	مشخصات فنی		مشخصات		مشخصات		مشخصات		مشخصات	
		جنسیت	سن	محل سکونت	آدرس	نوعی	زمانی	هزینه	هزینه	هزینه	هزینه
۱	حربوف ۱	ذخیره	-	آذون	بزرگتر از ۱۰۰ کیلووات	متغیر	دوده	۱۵۷۵۸۷۵۲۷	۸۶۹۸۴۲۶۷	۱۵۷۵۸۷۵۲۷	۸۶۹۸۴۲۶۷
۲	احماد ۱	ذخیره	-	آذون	بزرگتر از ۱۰۰ کیلووات	متغیر	دوده	۱۵۷۵۸۷۵۲۷	۸۶۹۸۴۲۶۷	۱۵۷۵۸۷۵۲۷	۸۶۹۸۴۲۶۷
۳	قریش ۲	ذخیره	-	آذون	بزرگتر از ۱۰۰ کیلووات	متغیر	دوده	۱۵۷۵۸۷۵۲۷	۸۶۹۸۴۲۶۷	۱۵۷۵۸۷۵۲۷	۸۶۹۸۴۲۶۷
۴	احماد ۲	ذخیره	-	آذون	بزرگتر از ۱۰۰ کیلووات	متغیر	دوده	۱۵۷۵۸۷۵۲۷	۸۶۹۸۴۲۶۷	۱۵۷۵۸۷۵۲۷	۸۶۹۸۴۲۶۷
۵	قریش ۳	ذخیره	-	آذون	بزرگتر از ۱۰۰ کیلووات	متغیر	دوده	۱۵۷۵۸۷۵۲۷	۸۶۹۸۴۲۶۷	۱۵۷۵۸۷۵۲۷	۸۶۹۸۴۲۶۷
۶	احماد ۳	ذخیره	-	آذون	بزرگتر از ۱۰۰ کیلووات	متغیر	دوده	۱۵۷۵۸۷۵۲۷	۸۶۹۸۴۲۶۷	۱۵۷۵۸۷۵۲۷	۸۶۹۸۴۲۶۷
جمع کل								۱۵۷۵۸۷۵۲۷	۸۶۹۸۴۲۶۷	۱۵۷۵۸۷۵۲۷	۸۶۹۸۴۲۶۷
کسرورات											
		مشخصات		مشخصات		مشخصات		مشخصات		مشخصات	
		املاک	آذون	آذون	آذون	آذون	آذون	آذون	آذون	آذون	آذون
		عمری	عمری	عمری	عمری	عمری	عمری	عمری	عمری	عمری	عمری
		هزینه	هزینه	هزینه	هزینه	هزینه	هزینه	هزینه	هزینه	هزینه	هزینه
		۱۵۷۵۸۷۵۲۷	۸۶۹۸۴۲۶۷	۱۵۷۵۸۷۵۲۷	۸۶۹۸۴۲۶۷	۱۵۷۵۸۷۵۲۷	۸۶۹۸۴۲۶۷	۱۵۷۵۸۷۵۲۷	۸۶۹۸۴۲۶۷	۱۵۷۵۸۷۵۲۷	۸۶۹۸۴۲۶۷



اطلاعات ارسالی شد



شرکت مهندسی مسینان بیان  
برای اینجا

مهندسی و مشاوره طرحهای صنعتی و نیروگاهی



## الحاقیه شماره ۲۵

پروژه بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرنده

صورت وضعیت شماره ۱ خدمات نظارت کارگاهی

اسفند ماه ۱۳۹۷ و فروردین ماه ۱۳۹۸



## مجموع ساعات کارکرد ماهانه

صورت وضعیت ۱ بخش نظارت کارگاهی الحاقیه شماره دو - کارکرد فروردین ماه ۱۳۹۷

ردیف	نام و نام خانوادگی	کارکرد ماهانه (دقیقه)	کارکرد ماهانه (اعشار)
۱	محمد رضا موسی خانی	۲۹۶:۰۰	۲۹۶.۰۰
۲	عبدالرضا عمرانی	۳۴۰:۲۰	۳۴۰.۲۰
۳	ابراهیم یوسف نژاد	۳۳:۰۰	۳۳.۰۰




شرکت تولید پرق پوند مینا (کارفرما)

مدیر بروزه: قردنی ببرایم

مدیر عامل: [Redacted]

صفحه ۳ از ۴



شرکت مهندسی مسیان (مسایر)

مدیر بروزه: قردنی ببرایم

مهندسی و مشاوره طرحهای منعنه و نیروگاهی

کارکرد