

شرکت تولید برق پرندمپنا (سهامی خاص)

گزارش پیشرفت مالی احداث سیکل ترکیبی نیروگاه پرند مپنا استند

ماه ۱۴۰۱



شرکت تولید برق پرند مپنا (سهامی خاص)

گزارش پیشرفت مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

به پیوست گزارش پیشرفت مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ پروژه سیکل ترکیبی پرند مپنا تقدیم میگردد. اجزاء تشکیل دهنده به قرار زیر است:

<u>شماره صفحه</u>	
۳ و ۲۱	• مقدمه و جدول خلاصه
۴، ۵	• صورت وضعیت نصب و راه اندازی توسعه یک و دو
۶، ۷	• صورت وضعیت مهندسی توسعه یک و دو
۸، ۹، ۱۰	• صورت وضعیت ساختمانی و تجهیزات گروه مپنا
۱۱، ۱۲	• صورت وضعیت تامین تجهیزات توسعه یک و دو
۱۳	• صورت وضعیت نظارت عالیه و کارگاهی مسینان
۱۴، ۱۵، ۱۶	• صورت وضعیت احداث خط ۴۰۰ و ۶۳ کیلو ولت
۱۷ و ۱۸ و ۱۹	• صورت وضعیتهای سایر



مقدمه :

*در راستای استفاده از مجوز بند ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ، شرکت اقدام به انعقاد موافقتنامه در قالب قرارداد بیع متقابل با شرکت مدیریت تولید ، انتقال و توزیع برق ایران (توانیر) به منظور احداث ۳ واحد بخار نیروگاه پرنده با ظرفیت اسمی ۴۷۷ مگاوات در سال بهمن ماه ۱۳۹۲ نموده است . متعاقب موافقتنامه مذکور شرکت نسبت به انعقاد قرارداد EPC با کنسرسیوم متشکل از شرکت گروه مپنا ، شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا (توسعه ۲) و شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا (توسعه یک) در قالب دو بخش EC و P و بصورت ارزی نموده که در سال ۱۳۹۶ با عنایت به الحاقیه های منعقد شده ، شرکت گروه مپنا و تامین کننده بخش تجهیزات ، "شرکت مپنا اینترنشنال اف . زد . ای" از کنسرسیوم خارج ، لیکن براساس اعلام شرکت گروه مپنا ، تامین بخش تجهیزات اصلی شامل مبلغ ۱۰۵.۲۳۹.۴۱۵ یورو (معادل هم ارز ریالی ۲.۶۸۵.۱۴۵ میلیون ریال) و بخش ریالی معادل ۳.۸۰۳.۶۹۱ میلیون ریال ، جمعاً به مبلغ ۶.۴۸۸.۸۳۶ میلیون ریال و تماماً بصورت ریالی تعیین و کماکان در تعهد شرکت گروه مپنا می باشد . ضمن آنکه قراردادهای اولیه منعقد شده با توجه به انتقال تعهد تامین تجهیزات جانبی توسط شرکت های توسعه یک و توسعه دو به موجب الحاقیه های منعقد شده جمعاً به مبلغ ۴,۸۷۳,۸۸۷ میلیون ریال (سهم شرکت توسعه یک ۲,۵۳۳,۹۴۱ میلیون ریال و سهم توسعه دو ۲,۳۳۹,۹۴۶ میلیون ریال) ، تماماً ریالی تعیین گردیده است .

پیرو قرارداد مورخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۲ که با استفاده از مجوز بند ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ کل کشور در قالب بیع متقابل به منظور احداث بخش بخار نیروگاه و تولید و عرضه برق با ظرفیت اسمی ۴۷۷ مگاوات (۳ واحد بخار) فی مابین شرکت مدیریت تولید ، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (شرکت توانیر) و شرکت منعقد گردیده ، توافق گردیده انرژی حاصل از تولید بخش بخار نیروگاه در دوره بهره برداری بر طبق مفاد و شرایط مندرج در قرارداد به شرکت توانیر (شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به موجب ابلاغیه شرکت توانیر جایگزین شرکت مذکور شده است) بدون دریافت وجه توسط شرکت تحویل داده شده و در مقابل معادل ریالی سوخت صرفه جویی شده تحویل شرکت گردد . به موجب مفاد بند ۳-۲ ماده ۲ قرارداد، دوره بهره برداری یک دوره حداکثر دوساله برای تولید برق در هر واحد بخار نیروگاه از تاریخ بهره برداری در آن واحد بخار می باشد و معادل ریالی سوخت صرفه جویی شده صرفاً متناسب با تولید انرژی در این دوره محاسبه خواهد شد . براساس قرارداد سوخت صرفه جویی در دوره بهره برداری مقدار ۱۰,۵۱۵,۰۱۲,۶۵۲ لیتر و معادل ۱۰,۷۸۷ میلیارد ریال می باشد. از آنجائیکه طبق تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه بند ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ مقرر گردیده دوره بهره برداری به گونه ای محاسبه شود که ارزش سوخت صرفه جویی شده بر اساس قیمت فوب خلیج فارس در زمان عقد قرارداد بتواند اصل سرمایه گذاری را پوشش دهد .لذا در نتیجه پیگیری های لازم توسط شرکت به منظور حقوق متصوره در چارچوب قرارداد بابت مطالبات ناشی از سوخت صرفه جویی شده به شبکه از طریق شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و متعاقباً توسط شرکت مذکور از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور، الحاقیه قرار داد با شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۳۹۹ منعقد گردید. بر اساس الحاقیه مذکور مقرر گردیده بابت سقف سوخت صرفه جویی شده مذکور تا سقف مبلغ ۳۱۵/۸ میلیون یورو به شرکت پرداخت گردد. همچنین طبق الحاقیه مذکور در صورتی که تاخیر در بهره برداری هر یک از واحدهای بخار توسط شرکت تولید نیروی برق حرارتی غیر مجاز شناخته شود ، مشمول خسارت مقطوع بمبلغ ۰/۱۴۶۴ یورو برای هر کیلووات ظرفیت هر واحد بابت هر روز خواهد شد. لازم به توضیح است که دو واحد بخار، در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷ به بهره برداری تجاری رسیده و انرژی برق تولیدی آنها از آن تاریخ تحویل شبکه گردیده است و تا تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۹ معادل ۱۰۱۰ میلیون لیتر صرفه جویی مصرف نفت گاز محقق شده و تعهدات مربوط طبق قرارداد بیع متقابل ایفا شده



لازم به ذکر است تمرکز گزارش مالی پیوست بر بخش ساخت و توضیح پیشرفت مالی قسمتهای پروژه می باشد که

قابل تفکیک به شرح ذیل است :

الف - صورت وضعیتهای شرکت توسعه یک و توسعه دو

دراین بخش صورت وضعیتهای پیمانکاران شامل صورت وضعیتهای ارسالی توسط شرکت احداث و توسعه نیروگاههای

سیکل ترکیبی مینا - توسعه دو و صورت وضعیت ارسالی شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مینا - توسعه یک که
تماما مبنای محاسباتی آن براساس قراردادهای شماره PRD-P-92-12-01 و PRD-P-92-12-02 می باشد.

ب - صورت وضعیتهای شرکت مهندسی مسینان

طبق قرارداد شماره ۳۶۱۷/۱۳۳ و الحاقیه های مربوطه منعقد شده با شرکت مهندسی مسینان، مقرر گردید خدمات نظارت
عالیه ، مرور طراحی و نظارت کارگاهی طرح تبدیل نیروگاه گازی پرند مینا به سیکل ترکیبی انجام و صورت وضعیتهای
مربوطه تهیه و توسط شرکت مذکور ارائه گردد.

ج - صورت وضعیتهای شرکتهای پرشین سازه پرتو - آبان زلال خاور میانه - زبردستان خرم



جدول خلاصه دارایی ثابت

شرح	مبلغ	کل مبلغ قرارداد	درصد تکمیل	عدم صدور صورتحساب
صورت وضعیت تجهیزات گروه مینا	۶,۵۱۲,۲۹۱,۸۵۱,۹۵۹	۶,۵۱۲,۲۹۱,۸۵۱,۹۵۹	۱۰۰	
صورت وضعیت ارتقاء واحدهای یک و دو	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.
صورت وضعیت توسعه یک و توسعه دو	۴,۸۷۳,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۳,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.
صورت وضعیت الحاقیه توسعه دو	۳۳۵,۴۴۱,۴۵۰,۰۰۰	۳۳۵,۴۴۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۰	.
آبسان زلال - تصفیه خانه	۱۲۱,۳۵۲,۴۹۵,۱۲۱	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷	۶۴۷,۵۰۴,۸۷۹
آبسان زلال - ساختمانی	۶۰۶,۸۱۲,۷۰۹,۴۸۲	۶۰۶,۸۱۲,۷۰۹,۴۸۲	۱۰۰	.
زبردستان - عایق کاری	۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.
مسینان - مهندسی	۱۹۴,۶۸۹,۲۲۱,۹۵۰	۱۹۴,۶۸۹,۲۲۱,۹۵۰	۱۰۰	.
پرشین سازه - تجهیزات انتقال	۲۲۱,۸۲۲,۶۲۰,۰۰۰	۲۲۱,۸۲۲,۶۲۰,۰۰۰	۱۰۰	.
جمع - ریال رقم سیکل ترکیبی پرند	۱۳,۶۰۶,۷۹۷,۳۴۸,۵۱۲			
رقم منظور شده به نیروگاه گازی	۴,۳۹۶,۳۳۷,۴۰۰,۰۰۰			
افزایش زمین - ساختمان - تجهیزات از سال ۱۳۹۳ الی ۱۴۰۱	۳,۲۷۵,۴۶۲,۲۵۱,۴۸۸			
جمع کل دارایی ثابت شامل گازی و سیکل ترکیبی	۲۱,۲۷۸,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰			



صورت وضعیتهای نصب توسعه دو و یک

شماره صورت	نوع صورت وضعیت	مبلغ یورو	ارزش افزوده	نرخ	کل مبلغ	مالیات ۶٪	عوارض ۳٪	کل مبلغ ناخالص
۱	نصب	۷۴۶,۹۴۴.۰۰	۶۷,۲۲۴.۹۶	۲۴,۷۶۲	۲۵,۹۶۶,۰۱۴,۲۷۲	۱,۵۵۷,۹۶۰,۸۵۶	۷۷۸,۹۸۰,۴۲۸	۲۸,۳۰۲,۹۵۵,۵۵۶
۲	نصب	۴۱۲,۰۲۹.۰۰	۳۷,۱۷۲.۶۱	۲۴,۶۱۲	۱۴,۲۹۵,۷۵۹,۷۴۸	۸۵۷,۷۴۵,۵۸۵	۴۲۸,۸۷۲,۷۹۲	۱۵,۵۸۲,۳۷۸,۱۲۵
۳	نصب-سهم توسعه دو	۱۰۲,۶۷۱.۶۷	۹,۲۴۰.۴۵	۳۵,۳۳۳	۳,۶۲۷,۶۹۸,۱۱۶	۲۱۷,۶۶۱,۸۸۷	۱۰۸,۸۳۰,۹۴۳	۳,۹۵۴,۱۹۰,۹۴۷
۳	نصب-سهم توسعه یک	۹۸,۶۴۵.۳۳	۸,۸۷۸.۰۸	۳۵,۳۳۳	۳,۴۸۵,۴۳۵,۴۴۵	۲۰۹,۱۲۶,۱۲۷	۱۰۴,۵۶۳,۰۶۳	۳,۷۹۹,۱۲۴,۶۳۵
۴	نصب-سهم توسعه دو	۱۳۷,۲۸۷.۴۱	۱۲,۳۵۵.۸۷	۳۳,۹۹۲	۴,۶۶۶,۶۷۳,۶۴۱	۲۸۰,۰۰۰,۴۱۸	۱۴۰,۰۰۰,۲۰۹	۵,۰۸۶,۶۷۴,۳۶۸
۴	نصب-سهم توسعه یک	۱۳۱,۹۰۳.۵۹	۱۱,۸۷۱.۳۲	۳۳,۹۹۲	۴,۴۸۳,۶۶۶,۸۳۱	۲۶۹,۰۲۰,۰۱۰	۱۳۴,۵۱۰,۰۰۵	۴,۸۸۷,۱۹۶,۸۴۶
۵	نصب-سهم توسعه دو	۳۳۸,۰۲۶.۰۰	۳۰,۴۲۲.۲۴	۳۴,۴۲۵	۱۱,۶۳۶,۵۴۵,۰۵۰	۶۹۸,۱۹۲,۷۰۳	۳۴۹,۰۹۶,۳۵۲	۱۲,۶۸۳,۸۳۴,۱۰۵
۵	نصب-سهم توسعه یک	۳۲۴,۷۷۰.۰۰	۲۹,۲۲۹.۳۰	۳۴,۴۲۵	۱۱,۱۸۰,۲۰۷,۲۵۰	۶۷۰,۸۱۲,۴۳۵	۳۳۵,۴۰۶,۲۱۸	۱۲,۱۸۶,۴۲۵,۹۰۳
۶	نصب-سهم توسعه دو	۴۴۰,۸۹۰.۰۰	۳۹,۶۸۰.۱۰	۳۵,۴۸۲	۱۵,۶۴۳,۶۵۸,۹۸۰	۹۳۸,۶۱۹,۵۳۹	۴۶۹,۳۰۹,۷۶۹	۱۷,۰۵۱,۵۸۸,۳۸۸
۶	نصب-سهم توسعه یک	۴۲۳,۶۰۰.۰۰	۳۸,۱۲۴.۰۰	۳۵,۴۸۲	۱۵,۰۲۰,۱۷۵,۲۰۰	۹۰۱,۸۱۰,۵۱۲	۴۵۰,۹۰۵,۲۵۶	۱۶,۳۸۲,۸۹۰,۹۶۸
۷	نصب-سهم توسعه دو	۲۵۱,۲۰۵.۰۰	۲۲,۶۰۸.۴۵	۳۵,۴۸۲	۸,۹۱۳,۲۵۵,۸۱۰	۵۳۴,۷۹۵,۳۴۹	۲۶۷,۳۹۷,۶۷۴	۹,۷۱۵,۴۴۸,۸۳۳
۷	نصب-سهم توسعه یک	۳۴۵,۶۰۸.۰۰	۳۱,۱۰۴.۷۲	۳۵,۴۸۲	۱۲,۴۶۲,۸۶۳,۰۵۶	۷۳۵,۷۷۱,۷۸۳	۳۶۷,۸۸۵,۸۹۲	۱۳,۴۶۶,۵۲۰,۷۳۱
۸	نصب-سهم توسعه دو	۳۵۹,۷۱۵.۰۰	۳۲,۳۷۴.۳۵	۳۶,۲۴۳	۱۳,۰۳۷,۱۵۰,۷۴۵	۷۸۲,۳۲۹,۰۴۵	۳۹۱,۱۱۴,۵۲۳	۱۴,۴۱۰,۴۹۴,۳۱۲
۸	نصب-سهم توسعه یک	۳۴۵,۶۰۸.۰۰	۳۱,۱۰۴.۷۲	۳۶,۲۴۳	۱۲,۵۲۵,۸۷۰,۷۴۴	۷۵۱,۵۵۲,۲۴۵	۳۷۵,۷۷۶,۱۲۲	۱۳,۶۵۳,۱۹۹,۱۱۱
۹	نصب-سهم توسعه دو	۱۱۹,۱۶۱.۰۰	۱۰,۷۲۴.۴۹	۳۶,۲۴۳	۴,۳۱۸,۷۵۲,۱۲۳	۲۵۹,۱۲۵,۱۲۷	۱۲۹,۵۶۲,۵۶۴	۴,۷۰۷,۴۳۹,۸۱۴
۹	نصب-سهم توسعه یک	۱۱۴,۴۸۸.۰۰	۱۰,۳۰۳.۹۲	۳۶,۲۴۳	۴,۱۴۹,۳۸۸,۵۸۴	۲۴۸,۹۶۳,۳۱۵	۱۲۴,۴۸۱,۶۵۸	۴,۵۲۲,۸۳۳,۵۵۷
۱۰	نصب-سهم توسعه دو	۳۰۴,۷۸۶.۰۰	۲۷,۴۳۰.۷۴	۳۹,۹۵۷	۱۲,۱۷۸,۳۳۴,۲۰۲	۷۳۰,۷۰۰,۰۵۲	۳۵۵,۳۵۰,۰۲۶	۱۳,۲۷۴,۳۸۴,۲۸۰
۱۰	نصب-سهم توسعه یک	۲۹۲,۸۳۳.۰۰	۲۶,۳۵۴.۹۷	۳۹,۹۵۷	۱۱,۷۰۰,۷۲۸,۱۸۱	۷۰۲,۰۴۳,۶۹۱	۳۵۱,۰۲۱,۸۴۵	۱۲,۷۵۳,۷۹۳,۷۱۷
۱۱	نصب-سهم توسعه دو	۲۸۱,۶۰۲.۰۰	۲۵,۳۴۴.۱۸	۳۹,۷۸۳	۱۱,۲۰۲,۹۷۲,۳۶۶	۶۷۲,۱۷۸,۳۴۲	۳۳۶,۰۸۹,۱۷۱	۱۲,۳۱۱,۳۳۹,۸۷۹
۱۱	نصب-سهم توسعه یک	۲۷۰,۵۵۸.۰۰	۲۴,۳۵۰.۲۲	۳۹,۷۸۳	۱۰,۷۶۳,۶۰۸,۹۱۴	۶۴۵,۸۱۶,۵۳۵	۳۲۲,۹۰۸,۲۶۷	۱۱,۷۲۲,۳۳۳,۷۱۶
۱۲	نصب-سهم توسعه دو	۳۶۱,۵۲۹.۰۰	۳۲,۵۳۷.۶۱	۳۹,۷۸۳	۱۴,۳۸۲,۷۰۸,۲۰۷	۸۶۲,۹۶۳,۴۹۲	۴۳۱,۴۸۱,۳۴۶	۱۵,۶۷۷,۱۵۱,۹۴۶
۱۲	نصب-سهم توسعه یک	۳۴۷,۳۵۱.۰۰	۳۱,۲۶۱.۵۹	۳۹,۷۸۳	۱۳,۸۱۸,۶۶۴,۸۳۳	۸۲۹,۱۱۹,۸۹۰	۴۱۴,۵۵۹,۹۴۵	۱۵,۰۶۲,۳۴۴,۶۶۸
۱۳	نصب-سهم توسعه دو	۲۷۴,۹۱۵.۰۰	۲۴,۷۴۲.۳۵	۴۲,۳۸۹	۱۱,۹۰۰,۷۹۵,۴۳۵	۷۱۴,۰۴۷,۷۲۶	۳۵۷,۰۲۳,۸۶۳	۱۲,۹۷۱,۸۶۷,۰۲۴
۱۳	نصب-سهم توسعه یک	۲۶۴,۱۳۴.۰۰	۲۳,۷۷۲.۰۶	۴۲,۳۸۹	۱۱,۴۴۴,۰۹۶,۷۲۶	۶۸۶,۰۴۵,۸۰۴	۳۴۲,۰۲۲,۹۰۲	۱۲,۴۴۳,۱۶۵,۴۳۱
۱۴	نصب-سهم توسعه دو	۲۲۳,۲۰۴.۰۰	۲۰,۰۸۸.۳۶	۴۲,۳۷۳	۹,۶۵۸,۷۰۶,۶۹۲	۵۷۹,۵۲۲,۴۰۲	۲۸۹,۷۶۱,۲۰۱	۱۰,۵۲۷,۹۹۰,۲۹۴
۱۴	نصب-سهم توسعه یک	۲۱۴,۴۵۱.۰۰	۱۹,۳۰۰.۵۹	۴۲,۳۷۳	۹,۲۷۹,۹۳۸,۱۲۳	۵۵۶,۷۹۶,۲۸۷	۲۷۸,۳۹۸,۱۴۴	۱۰,۱۱۵,۱۳۳,۵۵۴
۱۵	نصب-سهم توسعه دو	۱۹۸,۱۲۲.۰۰	۱۷,۸۳۲.۷۸	۴۲,۳۷۳	۸,۵۷۴,۱۹۸,۷۶۶	۵۱۴,۴۵۱,۹۲۶	۲۵۷,۲۳۵,۹۶۳	۹,۳۴۵,۸۷۶,۶۵۵
۱۵	نصب-سهم توسعه یک	۱۹۰,۲۷۲.۰۰	۱۷,۱۳۳.۴۸	۴۲,۳۷۳	۸,۲۳۷,۹۶۷,۵۵۶	۴۹۴,۲۷۸,۰۵۳	۲۴۷,۱۳۹,۰۲۷	۸,۹۷۹,۲۸۴,۶۳۶
۱۶	نصب-سهم توسعه دو	۲۱۲,۰۵۲.۰۰	۱۹,۰۸۴.۶۸	۴۶,۰۱۹	۹,۷۵۸,۴۲۰,۹۸۸	۵۸۵,۵۰۵,۲۵۹	۲۹۲,۷۵۲,۶۳۰	۱۰,۶۳۶,۶۷۸,۸۷۷
۱۶	نصب-سهم توسعه یک	۲۰۳,۳۷۷.۰۰	۱۸,۳۳۶.۳۳	۴۶,۰۱۹	۹,۳۷۵,۷۷۳,۰۰۳	۵۶۲,۵۴۶,۳۸۰	۲۸۱,۲۷۳,۱۹۰	۱۰,۲۱۹,۵۹۲,۵۷۳
۱۷	نصب-سهم توسعه دو	۱۸۷,۱۷۴.۰۰	۱۶,۸۴۵.۶۶	۴۶,۰۱۹	۸,۶۱۳,۵۶۰,۳۰۶	۵۱۶,۸۱۳,۶۱۸	۲۵۸,۴۰۶,۸۰۹	۹,۳۸۸,۷۸۰,۷۳۴
۱۷	نصب-سهم توسعه یک	۱۷۹,۸۳۳.۰۰	۱۶,۱۸۴.۹۷	۴۶,۰۱۹	۸,۲۷۵,۷۲۴,۸۲۷	۴۹۶,۵۴۴,۰۹۰	۲۴۸,۳۲۲,۰۴۵	۹,۰۲۰,۵۵۰,۹۶۱
۱۸	نصب-سهم توسعه دو	۱۹۸,۷۱۳.۰۰	۱۷,۸۸۴.۱۷	۴۶,۳۴۵	۹,۲۰۹,۳۵۳,۹۸۵	۵۵۲,۵۶۱,۳۳۹	۲۷۶,۳۸۰,۶۲۰	۱۰,۰۳۸,۱۹۵,۸۴۴
۱۸	نصب-سهم توسعه یک	۱۹۰,۹۲۱.۰۰	۱۷,۱۸۲.۸۹	۴۶,۳۴۵	۸,۸۴۸,۲۳۳,۷۴۵	۵۳۰,۸۹۴,۰۲۵	۲۶۵,۴۴۷,۰۱۲	۹,۶۴۴,۵۷۴,۷۸۲
۱۹	نصب-سهم توسعه دو	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۶,۲۵۱,۱۵۴,۰۰۰	۳۷۵,۰۶۹,۲۴۰	۱۸۷,۵۳۴,۶۲۰	۶,۸۱۳,۷۵۷,۸۶۰
۱۹	نصب-سهم توسعه یک	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۶,۰۰۶,۰۲۲,۰۰۰	۳۶۰,۳۶۲,۵۲۰	۱۸۰,۱۸۱,۳۶۰	۶,۵۴۶,۵۸۵,۷۸۰
۲۰	نصب-سهم توسعه دو	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۸۴,۳۵۰,۳۷۵,۴۵۵	۱۱۰,۵۵۰,۲۲,۵۲۷	۵۵۲۷,۵۱۱,۲۶۴	۲۰۰,۸۳۲,۹۰۹,۲۴۶
۲۰	نصب-سهم توسعه یک	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۲۱	نصب-سهم توسعه دو	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۶,۶۴۷,۶۲۰,۳۹۳	۳,۹۹۸,۸۵۷,۲۲۴	۱,۹۹۹,۴۲۸,۶۱۲	۷۲,۶۴۵,۹۰۶,۲۲۸
۲۱	نصب-سهم توسعه یک	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۲۲	نصب-سهم توسعه دو	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۳,۰۸۰,۱۰۲,۷۰۱	۷۸۴,۸۰۶,۱۶۲	۳۹۲,۴۰۳,۰۸۱	۱۴,۳۵۷,۳۱۱,۹۴۴
۲۲	نصب-سهم توسعه یک	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۶,۶۵۹,۹۰۷,۹۷۳	۱,۵۹۹,۵۹۴,۴۷۸	۷۹۹,۷۹۷,۳۳۹	۲۹,۰۵۹,۲۹۹,۶۹۱
۲۳	نصب-سهم توسعه دو	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۰,۰۷۳,۶۳۰,۸۶۲	۱,۲۰۴,۱۷۸,۸۵۲	۶۰۲,۲۰۸,۹۳۶	۲۱,۸۸۰,۲۵۷,۶۴۰
۲۳	نصب-سهم توسعه یک	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
	جمع - ریال	۹,۰۰۸,۸۵۹	۸۱۸,۰۸۷		۶۷۵,۴۰۵,۷۴۵,۸۳۴	۴,۵۲۴,۳۴۴,۷۵۰	۲,۲۶۲,۱۷۲,۳۷۵	۷۳۶,۱۹۲,۲۶۲,۹۵۹



خلاصه صورت وضعیت مهندسی - اسفند ۱۴۰۱

شماره صورت وضعیت	صورت وضعیت شماره ۱ الی ۲	صورت وضعیت شماره سه	صورت وضعیت شماره چهار
تاریخ تهیه	۰	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تاریخ ابلاغ	۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تاریخ تایید	۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درصد پیشرفت - تجمعی		۹۹	۱۰۰
شماره سند حسابداری	۰	۶۲۳	۶۲۲
تاریخ سند حسابداری		۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
میزان تجمعی تایید شده تا صورت وضعیت قبلی - یورو	۰	۳,۵۰۱,۸۱۶	۰
میزان تجمعی تایید شده تا صورت وضعیت جاری - یورو	۰	۳,۶۶۰,۳۸۵	۰
پیشرفت مالی صورت وضعیت جاری - یورو	۰	۱۵۸,۵۶۹	۰
نرخ یورو	۰	۴۳,۴۵۴	۰
معادل ریالی	۰	۶,۸۹۰,۴۵۷,۳۲۶	۳۲۸,۶۱۶,۵۷۳,۶۳۵
پرداخت ریالی تا صورت وضعیت شماره ۲	۱۱۹,۶۹۵,۱۹۹,۷۹۴	۱۲۶,۵۸۵,۶۵۷,۱۲۰	۴۵۵,۲۰۲,۲۳۰,۷۵۵



صورت وضعیتهای مهندسی - توسعه دو و یک

شماره صورت وضعیت	نوع صورت وضعیت	مبلغ يورو	ارزش افزوده	نرخ	کل مبلغ	مالیات %۶	عوارض %۳	کل مبلغ ناخالص
۱	مهندسی سهم توسعه دو	۱,۴۱۷,۴۳۳.۰۰	۱۲۷,۵۶۸.۹۷	۳۳,۹۹۲	۴۸,۱۸۱,۳۸۲,۵۳۶	۲,۸۹۰,۸۸۲,۹۵۲	۱,۴۴۵,۴۴۱,۴۷۶	۵۲,۵۱۷,۷۰۶,۹۶۴
	مهندسی سهم توسعه یک	۱,۶۴۰,۴۶۷.۰۰	۱۴۷,۶۴۲.۰۳	۳۳,۹۹۲	۵۵,۷۶۲,۷۵۴,۳۶۴	۳,۳۴۵,۷۶۵,۲۵۶	۱,۶۷۲,۸۸۲,۶۲۸	۶۰,۷۸۱,۴۰۲,۱۴۸
۲	مهندسی سهم توسعه دو	۲۰۵,۷۷۰.۰۰	۱۸,۵۱۹.۳۰	۳۵,۴۸۲	۷,۳۰۱,۱۳۱,۱۴۰	۴۳۸,۰۶۷,۸۶۸	۲۱۹,۰۳۳,۹۳۴	۷,۹۵۸,۳۳۲,۹۴۴
	مهندسی سهم توسعه یک	۲۳۸,۱۴۷.۰۰	۲۱,۴۳۳.۲۳	۳۵,۴۸۲	۸,۴۴۹,۹۳۱,۸۵۴	۵۰۶,۹۹۵,۹۱۱	۲۵۳,۴۹۷,۹۵۶	۹,۲۱۰,۴۲۵,۷۲۱
۳	مهندسی سهم توسعه دو	۷۲,۵۰۲.۰۰	۶,۶۱۵.۱۸	۴۳,۴۵۴	۳,۱۹۳,۹۵۵,۹۰۸	۱۹۱,۶۳۷,۳۵۴	۹۵,۸۱۸,۶۷۷	۳,۴۸۱,۴۱۱,۹۴۰
	مهندسی سهم توسعه یک	۸۵,۰۶۷.۰۰	۷,۶۵۶.۰۳	۴۳,۴۵۴	۳,۶۹۶,۵۰۱,۴۱۸	۲۲۱,۷۹۰,۰۸۵	۱۱۰,۸۹۵,۰۴۳	۴,۰۲۹,۱۸۶,۵۴۶
۴	مهندسی توسعه دو	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۳۲۸,۶۱۶,۵۷۲,۶۳۵	۱۹,۷۱۶,۹۹۴,۳۵۸	۹,۸۵۸,۴۹۷,۱۷۹	۳۵۸,۱۹۲,۰۶۴,۱۷۲
جمع - ریال		۳,۶۶۰,۳۸۶	۳۲۹,۴۳۵	۲۲۵,۸۵۶	۴۵۵,۲۰۲,۲۲۹,۷۵۵	۲۷,۳۱۲,۱۳۳,۷۸۵	۱۳,۶۵۶,۰۶۶,۸۹۳	۴۹۶,۱۷۰,۲۳۰,۴۳۳



خلاصه صورت وضعیت ساختمانی - اسفند ۱۴۰۱

شماره صورت وضعیت	شماره ۱ الی شماره ۲۳	صورت وضعیت شماره بیست و چهار	صورت وضعیت شماره بیست و پنج	صورت وضعیت شماره بیست و شش	صورت وضعیت شماره بیست و هفت
تاریخ تهیه	۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
تاریخ ابلاغ	۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
تاریخ تایید	۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۸
درصد پیشرفت - تجمعی		۸۸.۷۲	۹۱.۳۸	۹۴.۹۶	۹۹.۴۶
شماره سند حسابداری	۰	۳۰۸	۴۶۰	۳۳۷	۱۲
تاریخ سند حسابداری		۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۸
میزان تجمعی تایید شده تا صورت وضعیت قبلی - یورو	۰	۲۲,۲۹۰,۱۹۲	۲۳,۲۶۳,۳۴۱	۰	۰
میزان تجمعی تایید شده تا صورت وضعیت جاری - یورو	۰	۲۳,۲۶۳,۳۴۰	۲۳,۹۵۹,۶۳۵	۰	۰
پیشرفت مالی صورت وضعیت جاری - یورو	۰	۹۷۳,۱۴۸	۶۹۶,۲۹۴	۰	۰
نرخ یورو	۰	۳۵,۴۸۲	۴۳,۲۷۳	۰	۰
معادل ریالی	۰	۳۴,۵۲۹,۲۳۷,۳۳۶	۳۰,۱۳۰,۷۳۰,۲۶۲	۴۲۲,۹۹۱,۴۹۰,۸۷۵	۴۵,۵۹۳,۷۱۸,۳۰۶
صورت وضعیت	۷۵۴,۶۸۴,۰۶۵,۴۰۲	۷۸۹,۲۱۳,۳۰۲,۷۳۹	۸۱۹,۳۴۴,۰۳۳,۰۰۱	۱,۲۴۲,۳۳۵,۵۲۳,۸۷۶	۱,۲۸۷,۹۲۹,۲۴۲,۱۸۲



صورت وضعیت ساختمانی - EC توسعه دو

شماره صورت	نوع صورت وضعیت	مبلغ يورو	نرخ	کل مبلغ	مالیات ۶٪	عوارض ۳٪	کل مبلغ ناخالص
۱	ساختمانی	۱,۹۸۵,۰۶۰	۳۲,۱۵۹	۶۳,۸۳۷,۵۴۴,۵۴۰	۳,۸۳۰,۲۵۲,۶۷۲	۱,۹۱۵,۱۲۶,۳۳۶	۶۹,۵۸۲,۹۲۳,۵۴۹
۲	ساختمانی	۱,۱۷۱,۸۶۰	۳۳,۱۱۷	۳۸,۸۰۸,۴۸۷,۶۲۰	۲,۳۲۸,۵۰۹,۲۵۷	۱,۱۶۴,۲۵۴,۶۲۹	۴۲,۳۰۱,۲۵۱,۵۰۶
۳	ساختمانی	۹۶۱,۱۶۹	۳۲,۰۰۶	۳۰,۷۶۳,۱۷۵,۰۱۴	۱,۸۴۵,۷۹۰,۵۰۱	۹۲۲,۸۹۵,۲۵۰	۳۳,۵۳۱,۸۶۰,۷۶۵
۴	ساختمانی	۱,۲۱۸,۹۲۳	۳۲,۹۸۰	۴۰,۲۰۰,۰۸۰,۵۴۰	۲,۴۱۲,۰۰۴,۸۳۲	۱,۲۰۶,۰۰۲,۴۱۶	۴۳,۸۱۸,۰۸۷,۷۸۹
۵	ساختمانی	۹۴۷,۳۷۸	۳۴,۰۶۹	۳۲,۲۷۶,۲۲۱,۰۸۲	۱,۹۳۶,۵۷۳,۲۶۵	۹۶۸,۲۸۶,۶۳۲	۳۵,۱۸۱,۰۸۰,۹۷۹
۶	ساختمانی	۱,۰۹۹,۷۱۸	۳۴,۰۶۹	۳۷,۴۶۶,۲۹۲,۵۴۲	۲,۲۴۷,۹۷۷,۵۵۳	۱,۱۲۳,۹۸۸,۷۷۶	۴۰,۸۳۸,۲۵۸,۸۷۱
۷	ساختمانی	۷۵۱,۵۴۵	۳۱,۹۰۸	۲۳,۹۸۰,۲۹۷,۸۶۰	۱,۴۳۸,۱۱۷,۸۷۲	۷۱۹,۴۰۸,۹۳۶	۲۶,۱۳۸,۵۲۴,۶۶۷
۸	ساختمانی	۶۱۹,۱۶۷	۳۲,۸۷۸	۲۰,۳۵۶,۹۷۲,۶۲۶	۱,۲۲۱,۴۱۷,۷۰۰	۶۱۰,۷۰۸,۸۵۰	۲۲,۱۸۹,۰۹۹,۱۷۶
۹	ساختمانی	۶۶۷,۹۷۹	۳۲,۸۷۹	۲۱,۹۶۲,۴۸۱,۵۴۱	۱,۳۱۷,۷۴۶,۴۸۲	۶۵۸,۸۷۳,۲۴۰	۲۳,۹۳۹,۱۰۱,۲۶۳
۱۰	ساختمانی	۶۴۸,۵۴۸	۳۳,۶۹۶	۲۱,۸۵۳,۴۷۳,۴۰۸	۱,۳۱۱,۲۰۸,۴۰۴	۶۵۵,۶۰۴,۲۰۲	۲۳,۸۲۰,۲۸۶,۰۱۵
۱۱	ساختمانی	۶۸۲,۵۸۰	۳۳,۵۷۷	۲۲,۹۱۸,۹۸۸,۶۶۰	۱,۳۷۵,۱۳۹,۳۲۰	۶۸۷,۵۶۷,۶۶۰	۲۴,۹۸۱,۶۹۷,۶۳۹
۱۲	ساختمانی	۹۶۸,۹۲۶,۰۰۰	۸۷,۲۰۳,۲۴	۳۳,۶۸۲,۷۷۴,۵۳۸	۲,۰۲۰,۹۶۶,۴۷۲	۱,۰۱۰,۴۸۳,۲۳۶	۳۶,۷۱۴,۲۲۴,۲۴۶
۱۳	ساختمانی	۱,۳۳۹,۲۱۳,۰۰۰	۱۲۰,۵۲۹,۱۷	۴۵,۶۲۰,۲۹۰,۸۴۵	۲,۷۳۷,۲۱۷,۴۵۱	۱,۳۶۸,۶۰۸,۷۲۵	۴۹,۷۲۶,۱۱۷,۰۲۱
۱۴	ساختمانی	۱,۳۷۸,۱۶۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۳۴,۴۰	۴۷,۷۰۰,۸۷۳,۹۲۰	۲,۸۶۲,۰۵۲,۴۳۵	۱,۴۳۱,۰۲۶,۲۱۸	۵۱,۹۹۳,۹۵۲,۵۷۳
۱۵	ساختمانی سهم توسعه دو	۸۰۴,۷۸۷,۶۵۰	۷۲,۴۳۰,۸۹	۲۸,۴۳۵,۵۶۲,۰۳۷	۱,۷۰۶,۱۳۳,۷۲۲	۸۵۳,۰۶۶,۸۶۱	۳۰,۹۹۴,۷۶۲,۶۲۱
	ساختمانی سهم توسعه یک	۱۴۲,۰۲۱,۳۵۰	۱۲,۷۸۱,۹۲	۵۰,۱۸۰,۰۴۰,۳۶۰	۳۰۱,۰۸۲,۴۲۲	۱۵۰,۵۴۱,۲۱۱	۵,۴۶۹,۶۶۳,۹۹۲
۱۶	ساختمانی سهم توسعه دو	۷۷۱,۸۸۳,۳۰۰	۶۹,۴۶۹,۵۰	۲۷,۲۷۲,۹۵۲,۶۲۹	۱,۶۳۶,۳۷۷,۱۵۸	۸۱۸,۱۸۸,۵۷۹	۲۹,۷۲۷,۵۱۸,۳۷۶
	ساختمانی سهم توسعه یک	۱۳۶,۲۱۴,۷۰۰	۱۲,۲۵۹,۳۲	۴,۸۱۲,۸۷۳,۹۹۵	۲۸۸,۷۷۲,۴۴۰	۱۴۴,۳۸۶,۲۲۰	۵,۲۴۶,۰۳۲,۶۵۵
۱۷	ساختمانی سهم توسعه دو	۸۸۴,۳۶۸,۹۰۰	۷۹,۵۹۳,۲۰	۳۰,۰۶۱,۴۶۷,۶۴۹	۱,۸۰۳,۶۸۸,۰۵۹	۹۰۱,۸۴۴,۰۲۹	۳۲,۷۶۶,۹۹۹,۳۳۷
	ساختمانی سهم توسعه یک	۱۵۶,۰۶۵,۱۰۰	۱۴,۰۴۵,۸۶	۵,۳۰۴,۹۶۴,۸۷۹	۳۱۸,۲۹۷,۸۹۳	۱۵۹,۱۴۸,۹۴۶	۵,۷۸۲,۴۱۱,۷۱۸
۱۸	ساختمانی سهم توسعه دو	۷۱۳,۶۴۱,۳۰۰	۶۴,۲۲۷,۷۲	۲۴,۲۵۸,۰۹۵,۰۷۰	۱,۴۵۵,۴۸۵,۷۰۴	۷۲۷,۷۴۲,۸۵۲	۲۶,۴۴۱,۳۲۳,۶۲۶
	ساختمانی سهم توسعه یک	۱۲۵,۹۳۶,۷۰۰	۱۱,۳۳۴,۳۰	۴,۲۸۰,۸۴۰,۳۰۶	۲۵۶,۸۵۰,۴۱۸	۱۲۸,۴۲۵,۲۰۹	۴,۶۶۶,۱۱۵,۹۳۴
۱۹	ساختمانی سهم توسعه دو	۷۲۶,۷۱۰,۳۰۰	۶۶,۳۰۳,۹۳	۲۴,۹۵۶,۰۶۱,۴۱۳	۱,۴۹۷,۳۶۳,۶۸۵	۷۴۸,۶۸۱,۸۴۲	۲۷,۲۰۲,۱۰۶,۹۴۰
	ساختمانی سهم توسعه یک	۱۳۰,۰۰۷,۷۰۰	۱۱,۷۰۰,۶۹	۴,۴۰۴,۰۱۰,۸۳۸	۲۶۴,۲۴۰,۶۵۰	۱۳۲,۱۲۰,۳۲۵	۴,۸۰۰,۳۷۱,۸۱۳
۲۰	ساختمانی سهم توسعه دو	۶۴۸,۲۱۵,۰۰۰	۵۸,۳۳۹,۳۵	۲۲,۳۱۴,۸۰۱,۳۷۵	۱,۳۳۸,۸۸۸,۰۸۳	۶۶۹,۴۴۴,۰۴۱	۲۴,۳۳۳,۱۳۳,۴۹۹
	ساختمانی سهم توسعه یک	۱۱۴,۳۹۱,۰۰۰	۱۰,۲۹۵,۱۹	۳,۹۳۷,۹۱۰,۱۷۵	۲۳۶,۲۷۴,۶۱۱	۱۱۸,۱۳۷,۳۰۵	۴,۲۹۲,۳۲۲,۰۹۱
۲۱	ساختمانی سهم توسعه دو	۹۱۷,۳۸۱,۰۰۰	۸۲,۵۶۴,۲۹	۳۲,۵۵۰,۵۱۲,۶۴۲	۱,۹۵۳,۰۳۰,۷۵۹	۹۷۶,۵۱۵,۳۷۹	۳۵,۴۸۰,۰۵۸,۷۸۰
	ساختمانی سهم توسعه یک	۱۶۱,۸۹۱,۰۰۰	۱۴,۵۷۰,۱۹	۵,۷۴۴,۲۱۶,۴۶۲	۳۴۴,۶۵۲,۹۸۸	۱۷۲,۳۲۶,۴۹۴	۶,۳۶۱,۱۹۵,۹۴۴
۲۲	ساختمانی سهم توسعه دو	۷۶۸,۲۷۷,۰۰۰	۶۹,۱۴۴,۹۳	۲۷,۲۶۰,۰۰۴,۵۱۴	۱,۶۳۵,۶۰۰,۲۷۱	۸۱۷,۸۰۰,۱۲۵	۲۹,۷۱۳,۴۰۴,۹۲۰
	ساختمانی سهم توسعه یک	۱۳۵,۵۷۸,۰۰۰	۱۲,۲۰۲,۰۲	۴,۸۱۰,۵۷۸,۵۹۶	۲۸۸,۶۳۴,۷۱۶	۱۴۴,۳۱۷,۳۵۸	۵,۲۴۳,۵۲۰,۶۷۰
۲۳	ساختمانی سهم توسعه دو	۴۲۷,۲۰۹,۰۰۰	۳۸,۴۴۸,۸۱	۱۵,۱۵۸,۲۲۹,۷۳۸	۹۰۹,۴۹۳,۷۸۴	۴۵۴,۷۴۶,۸۹۲	۱۶,۵۲۲,۴۷۰,۴۱۴
	ساختمانی سهم توسعه یک	۷۵,۳۹۰,۰۰۰	۶,۷۸۵,۱۰	۲,۶۷۴,۹۸۷,۹۸۰	۱۶۰,۴۹۹,۲۷۹	۸۰,۲۴۹,۶۳۹	۲,۹۱۵,۷۳۶,۸۹۸
۲۴	ساختمانی سهم توسعه دو	۸۲۷,۱۷۵,۰۰۰	۷۴,۴۴۵,۷۵	۲۹,۳۴۹,۸۲۳,۳۵۰	۱,۷۶۰,۹۸۹,۴۰۱	۸۸۰,۴۹۴,۷۰۱	۳۱,۹۹۱,۳۰۷,۴۵۲
	ساختمانی سهم توسعه یک	۱۴۵,۹۷۲,۰۰۰	۱۳,۱۳۷,۴۸	۵,۱۷۹,۳۷۸,۵۰۴	۳۱۰,۷۶۲,۷۱۰	۱۵۵,۳۸۱,۳۵۵	۵,۶۴۵,۵۲۲,۵۶۹
۲۵	ساختمانی سهم توسعه دو	۵۹۱,۸۵۰,۰۰۰	۵۳,۲۶۶,۵۰	۲۵,۶۱۱,۱۲۵,۰۵۰	۱,۵۳۶,۶۶۷,۵۰۳	۷۶۸,۳۳۳,۷۵۲	۲۷,۹۱۶,۱۲۶,۳۰۵
	ساختمانی سهم توسعه یک	۱۰۴,۴۴۴,۰۰۰	۹,۳۹۹,۹۶	۴,۵۱۹,۶۰۵,۲۱۲	۲۷۱,۱۷۶,۳۱۳	۱۳۵,۵۸۸,۱۵۶	۴,۹۲۶,۳۶۹,۶۸۱
۲۶	ساختمانی سهم توسعه دو	۰۰۰	۰۰۰	۱۴۵,۰۱۴,۹۴۴,۲۴۵	۸,۷۰۰,۸۹۶,۶۵۵	۴,۳۵۰,۴۴۸,۳۲۷	۱۵۸,۰۶۶,۲۸۹,۲۲۷
	ساختمانی سهم توسعه یک	۰۰۰	۰۰۰	۲۷۷,۹۷۶,۵۴۶,۶۳۰	۱۶,۶۷۸,۵۹۲,۷۹۸	۸,۳۳۹,۲۹۶,۳۹۹	۳۰۲,۹۹۴,۴۳۵,۸۲۷
۲۷	ساختمانی سهم توسعه دو	۰۰۰	۰۰۰	۴۵,۵۹۳,۷۱۸,۳۰۶	۲,۷۳۵,۶۲۳,۰۹۸	۱,۳۶۷,۸۱۱,۵۴۹	۴۹,۶۹۷,۱۵۲,۹۵۴
	ساختمانی سهم توسعه یک	۰۰۰	۰۰۰	۴۲۴,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۵,۵۹۰,۰۰۰	۴۶۳,۰۸۹,۷۷۰,۰۰۰
جمع - ریال		۲۳,۹۵۹,۶۳۶	۱,۱۸۸,۵۱۴	۱,۷۱۲,۷۸۲,۲۰۶,۷۰۰	۱۰,۲۷۶,۹۲۹,۳۳۴	۵۱,۳۸۳,۴۶۴,۶۶۶	۱,۸۶۶,۹۳۲,۶۰۰,۷۰۰



خلاصه صورت تجهیزات ارسالی گروه مینا

شماره ۴	شماره ۳	شماره ۲	شماره ۱	شماره صورت وضعیت
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	تاریخ تهیه
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	تاریخ ابلاغ
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	تاریخ تایید
۱۰۰				درصد پیشرفت - تجمعی
۲۵۱	۱۲۷	۴۸۹	۶۰۴	شماره سند حسابداری
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	تاریخ سند حسابداری
۷۴۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۶۶,۴۹۷,۸۲۴	۹۸۶,۰۳۰,۳۵۴,۱۳۵	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	معادل ریالی
۶,۵۱۲,۲۹۱,۸۵۱,۹۵۹	۵,۷۷۰,۰۹۶,۸۵۱,۹۵۹	۵,۴۸۶,۰۳۰,۳۵۴,۱۳۵	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	منظور به حساب مطالبات گروه مینا



خلاصه صورت وضعیت تامین تجهیزات - اسفند ۱۴۰۱

شماره صورت وضعیت	صورت وضعیت شماره یک	صورت وضعیت شماره دو	صورت وضعیت شماره سه	صورت وضعیت شماره چهار	صورت وضعیت شماره پنج	صورت وضعیت شماره شش	صورت وضعیت شماره هفت
تاریخ تهیه	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
تاریخ ابلاغ	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
تاریخ تایید	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
درصد پیشرفت - تجمعی	۶۰.۴۷	۶۳.۳۶	۸۷.۷۹	۹۰.۶۶	۹۳.۲۲	۹۶.۰۱	۱۰۰
شماره سند حسابداری	۶۲۹	-	۱۸۲	۲۹۸	۸۰	۱۸۱	۲۶۶
تاریخ سند حسابداری	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
میزان تایید شده تا صورت وضعیت قبلی - یورو	۰	۳۶,۶۱۳,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰
میزان تایید شده تا صورت وضعیت جاری - یورو	۳۶,۶۱۳,۲۸۷	۳۸,۳۶۶,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰
پیشرفت مالی صورت وضعیت جاری - یورو	۳۶,۶۱۳,۲۸۷	۱,۷۵۲,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰
نرخ یورو	۴۰.۶۴۳	۴۹.۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰
معادل ریالی	۱,۴۸۸,۰۷۳,۸۲۳,۵۴۱	۸۷,۱۱۲,۷۲۸,۲۶۹	۱۸۵,۹۷۷,۱۳۲,۶۲۸	۵۷,۵۲۶,۷۲۶,۶۳۳	۵۱,۴۸۸,۰۶۸,۱۲۱	۵۵,۸۹۸,۹۷۰,۷۴۲	۶,۸۲۴,۸۷۷,۳۶۵
	۱,۵۷۵,۱۸۶,۵۵۱,۸۱۰	۱,۷۶۱,۱۶۳,۶۸۴,۲۲۸	۱,۸۱۸,۶۹۰,۴۱۱,۰۷۱	۱,۸۷۰,۱۷۸,۴۷۹,۱۹۲	۱,۹۲۶,۰۷۷,۴۴۹,۹۲۴	۱,۹۳۲,۹۰۲,۳۲۷,۲۹۹	



صورت وضعیتهای تامین تجهیزات - توسعه دو و یک

شماره صورت وضعیت	نوع صورت وضعیت	مبلغ یورو	ارزش افزوده	نرخ	کل مبلغ	مالیات ۶٪	عوارض ۳٪	کل مبلغ ناخالص
۱	تامین تجهیزات - سهم توسعه دو	۳,۴۹۰,۴۴۶.۰۰	۳۱۴,۱۴۰.۱۴	۴۰.۶۴۳	۱۴۱,۸۶۲,۱۹۶,۷۷۸	۸,۵۱۱,۷۳۱,۸۰۷	۴,۲۵۵,۸۶۵,۹۰۳	۱۵۴,۶۲۹,۷۹۴,۴۸۸
	تامین تجهیزات - سهم توسعه یک	۳۳,۱۲۲,۸۴۱.۰۰	۲,۹۸۱,۰۵۵.۶۹	۴۰.۶۴۳	۱,۳۴۶,۲۱۱,۶۲۶,۷۶۳	۸۰,۷۷۲,۶۹۷,۶۰۶	۴۰,۳۸۶,۳۴۸,۸۰۳	۱,۴۴۷,۳۷۰,۶۷۳,۱۷۲
۲	تامین تجهیزات - سهم توسعه یک	۱۶۷,۱۰۷.۰۰	۱۵,۰۳۹.۶۳	۴۹,۶۹۷	۷۸۸,۰۸۰,۱۱,۶۹۰	۴,۷۲۸,۴۸۰,۷۰۱	۲,۳۴۴,۲۴۰,۳۵۱	۸۵,۹۰۰,۷۳۲,۷۴۲
	تامین تجهیزات - سهم توسعه یک	۱,۵۸۵,۷۷۰.۰۰	۱۴۲,۷۱۹.۳۰	۴۹,۶۹۷	۸,۳۰۴,۷۱۶,۵۷۹	۴۹۸,۲۸۲,۹۹۵	۲۴۹,۱۴۱,۴۹۷	۹,۰۵۲,۱۴۱,۰۷۱
۳	تامین تجهیزات - سهم توسعه دو	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۳۳,۹۵۸,۹۹۳,۶۱۶	۲,۰۳۷,۵۳۹,۶۱۷	۱,۰۱۸,۷۶۹,۸۰۸	۳۷,۰۱۵,۳۰۳,۰۴۱
	تامین تجهیزات - سهم توسعه یک	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱۵۲,۰۱۸,۱۳۹,۰۱۲	۹,۱۲۱,۰۸۸,۳۴۱	۴,۵۶۰,۵۴۴,۱۷۰	۱۶۵,۶۹۹,۷۷۱,۵۳۳
۴	تامین تجهیزات - سهم توسعه دو	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱۰,۵۰۵,۰۸۴,۶۳۱	۶۳۰,۳۰۵,۰۷۸	۳۱۵,۱۵۲,۵۳۹	۱۱,۴۵۰,۵۴۲,۲۴۸
	تامین تجهیزات - سهم توسعه یک	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۴۷,۰۲۱,۶۴۲,۰۰۲	۲,۸۲۱,۲۹۸,۵۲۰	۱,۴۱۰,۶۴۹,۲۶۰	۵۱,۲۵۳,۵۸۹,۷۸۲
۵	تامین تجهیزات - سهم توسعه دو	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۵۱,۴۸۸,۰۶۸,۱۲۱	۳,۰۸۹,۲۸۴,۰۸۷	۱,۵۴۴,۶۴۲,۰۴۴	۵۶,۱۲۱,۹۹۴,۲۵۲
	تامین تجهیزات - سهم توسعه یک	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶	تامین تجهیزات - سهم توسعه دو	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
	تامین تجهیزات - سهم توسعه یک	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۵۵,۸۹۸,۹۷۰,۷۴۲	۳,۳۵۳,۹۳۸,۳۴۵	۱,۶۷۶,۹۶۹,۱۲۲	۶۰,۹۲۹,۸۷۸,۱۰۹
۷	تامین تجهیزات - سهم توسعه دو	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۶,۸۲۴,۸۷۷,۳۶۵	۴۰۹,۴۹۲,۶۴۲	۲۰۴,۷۴۶,۳۲۱	۷,۴۳۹,۱۱۶,۳۲۸
	جمع	۳۸,۳۶۶,۱۶۴.۰۰	۳,۴۵۲,۹۵۴.۷۶	۰.۰۰	۱,۹۲۲,۹۰۲,۳۲۷,۲۹۹.۰۰	۱۱۵,۹۷۴,۱۳۹,۶۳۷.۹۴	۵۷,۹۸۷,۰۶۹,۸۱۸.۹۷	۲,۱۰۶,۸۶۳,۵۳۶,۷۵۵.۹۱



شماره صورت وضعیت	شماره ۱ شماره ۳۳	صورت وضعیت شماره ۳۴	صورت وضعیت شماره ۳۵	صورت وضعیت شماره ۳۶	صورت وضعیت شماره ۳۷	صورت وضعیت شماره ۳۸	صورت وضعیت شماره ۳۹	صورت وضعیت شماره ۴۰	صورت وضعیت شماره ۴۱	صورت وضعیت شماره ۱	شماره صورت وضعیت
۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	تاریخ تهیه
۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	تاریخ ابلاغ
۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	تاریخ تایید
کارکرد - ماه	۰	شهریور	مهرماه	آبان ماه	آذرماه	آذرماه - نظارت علاوه و کارگاهی	بهمن ماه	اسفند ماه	اسفندماه	فروردین ۱۳۹۸	کارکرد - ماه
شماره سند حسابداری	۰	۴۷۸	۴۷۵ و ۵۰۳	۴۷۷ و ۴۷۴	۴۷۶ و ۴۷۲	۴۷۳ و ۵۷۳	۵۷۱ و ۵۷۰	۶۲۱ و ۵۷۱	۶۲۱	۹	شماره سند حسابداری
تاریخ سند حسابداری	۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	تاریخ سند حسابداری
مبلغ تایید شده صورت وضعیت	۰	۳,۷۶۵,۹۸۴,۸۳۶	۳,۹۷۴,۳۳۰,۰۸۲	۴,۱۵۳,۶۴۸,۰۹۹	۳,۴۸۷,۰۶۶,۲۰۹	۳,۲۸۷,۴۳۲,۵۸۴	۳,۴۵۶,۴۸۷,۹۸۵	۳,۴۷۹,۷۱۲,۴۸۶	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۳۹۲,۳۶۶	مبلغ تایید شده صورت وضعیت
پرداخت ریالی تا صورت	۱۱۹,۰۲۶,۷۸۷,۶۳۱	۱۳۲,۸۰۲,۷۷۲,۳۶۷	۱۲۶,۷۷۷,۰۰۲,۳۴۹	۱۳۰,۹۳۰,۶۵۰,۴۴۸	۱۳۴,۴۱۷,۷۱۶,۶۵۷	۱۳۷,۷۰۵,۱۴۹,۳۴۱	۱۴۱,۱۶۱,۶۳۷,۲۲۶	۱۴۴,۶۴۱,۳۴۹,۷۱۲	۱۴۴,۶۹۶,۳۴۹,۷۱۲	۱۲۵,۳۱۶,۷۴۲,۰۷۸	پرداخت ریالی تا صورت



خلاصه صورت وضعیت حق الزحمه نظارت عالییه و کارگاهی - سال ۱۴۰۱

صورت وضعیت شماره ۱۲	صورت وضعیت شماره ۱۱	صورت وضعیت شماره ۱۰	صورت وضعیت شماره ۹	صورت وضعیت شماره ۸	صورت وضعیت شماره ۷	صورت وضعیت شماره ۶	صورت وضعیت شماره ۵	صورت وضعیت شماره ۴	صورت وضعیت شماره ۳	صورت وضعیت شماره ۲
۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۱
۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۱
۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۳
استفاده ۱۳۹۸	بهن ماه ۱۳۹۸	دی ماه ۱۳۹۸	آذرماه ۱۳۹۸	آبان ۱۳۹۸	مهر ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸	مرداد ۱۳۹۸	تیر ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸	اردیبهشت ۱۳۹۸
۳۴۵	۳۱۴	۲۷۴	۲۵۶	۲۲۳	۲۰۴	۱۵۲	۱۲۲	۸۱	۸۲	۳۴
۱۳۹۸/۱۲/۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۳
۱,۳۴۷,۸۳۹,۲۹۲	۱,۳۴۷,۸۳۹,۲۹۲	۱,۳۴۷,۸۳۹,۲۹۲	۱,۳۴۷,۸۳۹,۲۹۲	۱,۳۴۷,۸۳۹,۲۹۲	۱,۳۴۷,۸۳۹,۲۹۲	۱,۳۲۵,۷۸۴,۵۶۰	۱,۱۸۸,۶۰۶,۹۷۹	۱,۱۴۲,۶۸۵,۰۰۰	۱,۴۶۷,۰۹۰,۷۳	۵۲۸,۵۳۳,۸۷۷
۱۵۸,۸۵۶,۶۸۷,۳۱۹	۱۵۷,۵۰۸,۶۴۸,۰۲۷	۱۵۶,۱۶۰,۸۰۸,۳۲۵	۱۵۴,۸۱۲,۹۶۹,۴۴۳	۱۵۲,۶۶۵,۱۳۰,۱۵۱	۱۵۲,۱۱۷,۲۹۰,۸۵۹	۱۵۰,۷۶۹,۶۵۱,۵۶۷	۱۴۹,۵۴۳,۶۶۷,۰۰۷	۱۴۸,۳۵۵,۰۶۰,۲۸	۱۴۷,۳۱۲,۳۷۵,۰۲۸	۱۴۵,۷۶۵,۲۷۵,۹۵۵



۱۴۰۰/۱۷/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۱۷/۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۱۴۰۰/۱۷/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۱۷/۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۱۴۰۰/۱۷/۲۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۱۴۰۰	اسفند ماه ۱۳۹۹	بهن ماه ۱۳۹۹	دی ماه ۱۳۹۹	آذر ماه ۱۳۹۹	آبان ماه ۱۳۹۹	مهر ماه ۱۳۹۹	شهریور ماه ۱۳۹۹	مرداد ماه ۱۳۹۹	تیر ماه ۱۳۹۹	خرداد ماه ۱۳۹۹	اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	فروردین ماه ۱۳۹۹	فروردین ماه ۱۳۹۹
۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۳۷۱	۳۴۰	۳۱۸	۳۱۸	۱۶۰	۷۷	۵۶	۵۴	۱۴	۱۳	۱۳
۱۴۰۰/۱۷/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۷/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۱۴۰۵۸۳۰۶۸۱۲	۱۴۰۸۰۹۰۰۹۲۱	۱۴۱۴۰۰۰۵۴۵۲	۱۴۴۷۲۸۸۰۵۵	۱۴۵۶۷۲۱۴۰۱	۱۵۴۷۷۹۲۵۰۶	۱۶۱۶۶۲۴۴۸۵	۱۰۷۵۰۲۸۸۲۹	۱۰۷۸۲۳۳۸۰۰	۱۰۷۱۴۰۴۸۶۹۵	۱۰۷۰۰۴۷۷۲۲۱	۱۶۳۶۰۵۵۰۹۳۹	۱۰۷۸۴۰۴۵۴۰۲۵	۱۰۷۸۴۰۴۵۴۰۲۵
۱۹۶۶۹۸۳۳۱۱۵۰	۱۷۸۳۰۰۱۵۰۱۳۸	۱۷۶۸۲۲۰۱۲۴۲۱۷	۱۷۵۰۴۰۸۰۱۸۰۷۶۵	۱۷۳۰۵۰۳۲۰۳۲۰	۱۷۲۵۰۴۰۱۰۸۸۱۹	۱۷۰۰۵۶۳۱۶۳۱۳	۱۶۹۰۳۳۶۹۱۸۲۸	۱۶۷۵۶۶۶۲۰۹۹۹	۱۶۵۰۷۸۲۰۲۳۲۰۱۹۹	۱۶۰۰۶۸۳۲۲۵۰۴	۱۶۲۰۳۷۷۸۷۲۸۳	۱۶۰۶۶۰۰۹۴۱۰۳۴۴	۱۶۰۶۶۰۰۹۴۱۰۳۴۴



کاربرگ مالی شرکت مینا - پروژه واریانت خط ۳۳۰ کیلوولت برند و احداث خط ۴۰۰ کیلوولت روستور-فیروز بهرام

ردیف	نام پروژه	شماره قرارداد	نوع قرارداد	تاریخ ویدئو	تاریخ صورت وضعیت تهیه شده توسط کارفرما	تاریخ اتمام (تعیین شده)	تاریخ صورت وضعیت تهیه شده توسط کارفرما	تاریخ صورت وضعیت تهیه شده توسط کارفرما
۱	فاز ۱ (اریانت خط ۳۳۰ کیلوولت روستور)	۳۶۱۷۳۳۵	فروش	۹۴/۰۹/۱۶	۳۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پاییز ۹۵	۲,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۳۳۱,۰۵۰
۲	خط ۴۰۰ کیلوولت فیروز بهرام-روستور	۳۶۱۷۳۳۵	فروش	۹۵/۰۲/۱۳	۷,۴۱۱,۲۰۰,۰۰۰	بهار ۹۵	۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۱,۹۱۸,۲۵۰
۳	خط ۳۳۰ کیلوولت و ۴۰۰ کیلوولت فیروز بهرام روستور	۳۶۱۷۳۳۵	فروش	۹۵/۱۲/۲۸	۶۵,۷۵۷,۱۳۰,۰۰۰	زمستان ۹۵	۵,۹۱۸,۱۴۱,۷۰۰	۲,۲۴۹,۴۶۰,۰۰۰
۴	خط ۳۳۰ کیلوولت و ۴۰۰ کیلوولت فیروز بهرام روستور	۳۶۱۷۳۳۵	فروش	۹۶/۰۳/۲۹	۳۲,۱۸۹,۱۷۰,۰۰۰	بهار ۹۶	۱,۹۹۷,۰۲۵,۳۰۰	۶۰۷,۰۵۰,۰۰۰
۵	خط ۴۰۰ کیلوولت باقلاص	۳۶۱۷۳۳۶	فروش	۹۴/۱۱/۳۰	۳۵,۹۹۷,۷۵۰,۰۰۰	زمستان ۹۴	۳,۳۳۹,۷۹۷,۵۰۰	۲,۱۷۱,۹۱۸,۲۵۰
۶	خط ۳۳۰ کیلوولت و ۴۰۰ کیلوولت فیروز بهرام روستور	۳۶۱۷۳۳۵	فروش	۹۶/۱۰/۳۰	۲۱,۷۷۰,۳۴۵,۰۰۰	زمستان ۹۶	۱,۵۵۹,۳۳۱,۰۵۰	۲,۲۴۹,۴۶۰,۰۰۰
۷	خط ۳۳۰ کیلوولت و ۴۰۰ کیلوولت فیروز بهرام روستور	۳۶۱۷۳۳۵	اجراء	۹۵/۱۲/۲۸	۲۴,۱۳۳,۴۲۵,۰۰۰	زمستان ۹۵	۲,۱۷۱,۹۱۸,۲۵۰	۶۰۷,۰۵۰,۰۰۰
۸	خط ۳۳۰ کیلوولت و ۴۰۰ کیلوولت فیروز بهرام روستور	۳۶۱۷۳۳۵	اجراء	۹۶/۰۳/۲۹	۳,۲۴۹,۴۰۰,۰۰۰	بهار ۹۶	۲۴۹,۴۶۰,۰۰۰	۵۲,۳۶۸,۰۰۰
۹	خط ۴۰۰ کیلوولت باقلاص	۳۶۱۷۳۳۶	اجراء	۹۶/۰۳/۲۹	۶,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	پاییز ۹۶	۶۰۷,۰۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۶۴,۰۳۵,۸۰۰
۱۰	خط ۳۳۰ کیلوولت و ۴۰۰ کیلوولت فیروز بهرام روستور	۳۶۱۷۳۳۵	اجراء	۹۶/۱۰/۳۰	۹,۴۷۰,۳۰۰,۰۰۰	زمستان ۹۶	۸۵۲,۳۶۸,۰۰۰	
جمع کل به ریال								۳۳,۱۸۲,۶۲۰,۰۰۰



کاربرگ مالی شرکت تولید برق پرند مینا - توسعه دو فیدر خط ۶۳ کیلوولت قرارداد شماره ۳۶۱۷/۲۳۳ - پرشین سازه پرتو

مبلغ قابل دریافت	مبلغ قابل دریافت	مبلغ قابل دریافت		کسورات		وضعیت	مالیات و عوارض بر ارزش افزوده				دوره (فصل) اظهار شده	مبلغ صورت تالیف شده توسط کارفرما	تاریخ	شرح	ردیف
		پس از مالیات بر ارزش افزوده	قبل از مالیات بر ارزش افزوده	جمع کسورات	علی الحساب		حسن انجام کار ۱۰٪	بیمه ۷/۷۸٪	مالیات و عوارض	مالیات بر ارزش افزوده					
۴۰,۹۸۷,۹۲۴,۰۰۰	۳۷,۶۰۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	تایید شده کارفرما	۳,۳۸۴,۳۲۴,۰۰۰	۱,۱۲۸,۱۰۸,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۶,۲۱۶,۰۰۰	۹۵	۳۷,۶۰۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۵/۱۲/۰۸	۱	فروش
۴,۶۵۲,۲۲۰,۰۰۰	۴,۱۹۳,۲۲۰,۰۰۰	۹۰۶,۷۸۰,۰۰۰	۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۷۸۰,۰۰۰	تایید شده کارفرما	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۵	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵/۱۲/۰۸	۲	اجراء
۸,۱۵۹,۷۴۰,۰۰۰	۷,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	تایید شده کارفرما	۶۷۳,۷۴۰,۰۰۰	۲۲۴,۵۸۰,۰۰۰	۰	۴۴۹,۱۶۰,۰۰۰	۹۶	۷,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶/۰۳/۲۹	۳	فروش
۱,۸۱۹,۶۵۶,۵۶۰	۱,۶۴۰,۱۲۲,۵۶۰	۳۵۴,۶۷۵,۴۴۰	۰	۱۹۹,۴۸۰,۰۰۰	۱۵۵,۱۹۵,۴۴۰	تایید شده کارفرما	۱۷۹,۵۳۲,۰۰۰	۵۹,۸۴۴,۰۰۰	۰	۱۱۹,۶۸۸,۰۰۰	۹۶	۱,۹۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۶/۰۳/۲۹	۴	اجراء
۸,۴۱۲,۶۶۳,۶۰۰	۷,۷۱۸,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	تایید شده کارفرما	۶۹۴,۶۳۳,۶۰۰	۲۳۱,۵۴۱,۲۰۰	۰	۴۶۳,۰۹۲,۴۰۰	۹۶	۷,۷۱۸,۰۴۰,۰۰۰	۹۶/۰۳/۲۹	۵	فروش
۲,۰۷۷,۵۸۶,۷۲۰	۱,۸۷۳,۶۰۶,۶۶۷	۴۰۴,۹۴۹,۰۵۴	۰	۳۳۷,۷۵۵,۶۱۵	۱۷۷,۱۹۳,۸۶۸	تایید شده کارفرما	۲۰۴,۹۸۰,۰۵۴	۶۸,۳۲۶,۶۸۵	۰	۱۳۶,۶۵۳,۳۶۹	۹۶	۲,۲۷۷,۵۵۶,۱۵۰	۹۶/۰۳/۲۰	۶	اجراء
۶۶,۱۰۹,۷۹۰,۸۸۰	۶۰,۵۱۳,۵۹۱,۲۲۷	۱,۶۶۶,۴۰۴,۹۲۳	۰	۹۳۷,۲۳۵,۶۱۵	۷۲۹,۱۶۹,۳۰۸	۰	۵,۵۹۶,۱۹۹,۶۵۴	۱,۸۶۵,۳۹۹,۸۸۵	۰	۳,۷۳۰,۷۹۹,۷۶۹		۶۲,۱۷۹,۹۹۶,۱۵۰			جمع کل

۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دریافتی ۱
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دریافتی ۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دریافتی ۳
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دریافتی ۴
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دریافتی ۵
۹۲۸,۶۷۶,۰۰۰	مانده به ریال

۱۱,۱۲۲,۹۳۰,۰۷۲ مانده مطالبات پس از کسر مبالغ علی الحساب دریافتی



کاربرگ مالی شرکت تولید برق پرد مینا - توسعه دو فیدر خط ۶۳ کیلوولت قرارداد شماره ۳۶۱۷/۳۳۳ - پوشین سازه پرتو

جمع به ریال	علی الحساب	پیش دریافت	سپرده بیمه	سپرده حسن انجام کار	مانده مطالبات	ناخالص صورت وضعیت تایید شده	شماره قرارداد	نوع قرارداد
۲۰,۴۰۰,۸۷۵,۳۰۰	-۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۵,۷۱۱,۰۲۵,۰۰۰	۳,۳۹۱,۸۴۸,۵۴۵	۲,۱۷۹,۸۵۱,۲۵۰	۱۶۱,۵۴۰,۲۰۰,۵۰۵	۲۲۱,۸۲۲,۶۲۰,۰۰۰	۳۶۱۷,۲۴	رود شور فیروز بهرام
۱۲,۷۷۸,۷۵۶,۸۰۸	-۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۳,۲۸۹,۹۲۸	۹۳۸,۶۷۶,۰۰۰	۶۶,۱۰۹,۷۹۰,۸۸۰	۶۲,۱۷۹,۹۹۶,۱۵۰	۳۶۱۷/۳۳۳	توسعه دو فیدر
۳۳,۱۷۹,۶۳۲,۱۰۸	-۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۵,۷۱۱,۰۲۵,۰۰۰	۴,۱۲۲,۱۳۸,۴۷۳	۳,۱۱۸,۵۲۷,۲۵۰	۲۲۷,۶۴۹,۹۹۱,۳۸۵	۲۸۴,۰۰۲,۶۱۶,۱۵۰	جمع به ریال	

رود شور-فیروز بهرام ۱۴,۸۲۹,۱۷۵,۵۰۵
توسعه دو فیدر ۱۱,۱۰۹,۷۹۰,۸۸۰
جمع کل به ریال ۲۵,۹۳۸,۹۶۶,۳۸۵



خلاصه صورت وضعیت تصفیه خانه پساب - اسفند ۱۴۰۱

شماره ۱ الی شماره ۵	شماره صورت وضعیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ تهیه
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ ابلاغ
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ تایید
۱۰۰	درصد پیشرفت - تجمعی
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شماره سند حسابداری
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ سند حسابداری
۱۲۱,۳۵۲,۴۹۵,۱۲۱	معادل ریالی
۱۲۱,۳۵۲,۴۹۵,۱۲۱	پرداخت ریالی



خلاصه صورت وضعیت ساختمانی - اسفند ۱۴۰۱

شماره صورت وضعیت	شماره ۱ الی شماره ۹	تا صورت وضعیت نهایی
تاریخ تهیه	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تاریخ ابلاغ	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تاریخ تایید	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درصد پیشرفت - تجمعی		۱۰۰
شماره سند حسابداری	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
تاریخ سند حسابداری	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
معادل ریالی	۵۴۰,۱۰۸,۱۹۸,۵۵۹	۶۶,۷۰۴,۵۱۰,۹۲۳
پرداخت ریالی	۵۴۰,۱۰۸,۱۹۸,۵۵۹	۶۰۶,۸۱۲,۷۰۹,۴۸۲



خلاصه صورت وضعیت عایق کاری بویلر ها - اسفند ۱۴۰۱

شماره صورت وضعیت	شماره یک
تاریخ تهیه	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تاریخ ابلاغ	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تاریخ تایید	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
درصد پیشرفت - تجمعی	
شماره سند حسابداری	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تاریخ سند حسابداری	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
معادل ریالی	۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پرداخت ریالی	۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

