

شرکت تولید برق  
پرند مینا  
(سهامی خاص)

گزارش پیشرفت مالی اعداد سیکل ترکیبی نیروگاه پرند مینا

اسفند ماه ۱۳۹۸



شرکت تولید برق پرند مینا (سهامی خاص)

گزارش پیشرفت مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

به پیوست گزارش پیشرفت مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ پروژه سیکل ترکیبی پرند مینا تقدیم میگردد. اجزاء تشکیل دهنده به قرار زیر است:

شماره صفحه	
۱	• مقدمه
۳ و ۴	• صورت وضعیت نصب و راه اندازی
۵ و ۶	• صورت وضعیت مهندسی
۷ و ۸	• صورت وضعیت ساختمانی
۹ و ۱۰	• صورت وضعیت تامین تجهیزات
۱۱	• صورت وضعیت نظارت عالیه و کارگاهی
۱۳	• صورت وضعیت احداث خط ۴۰۰ و ۶۳ کیلو ولت
۴۸ برگ	• صورت وضعیتهای ارسالی پیوست



## مقدمه :

\*در راستای استفاده از مجوز بند ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ، شرکت اقدام به انعقاد موافقتنامه در قالب قرارداد بیع متقابل با شرکت مدیریت تولید ، انتقال و توزیع برق ایران (توانیر) به منظور احداث ۳ واحد بخار نیروگاه پرند با ظرفیت اسمی ۴۷۷ مگاوات در سال بهمن ماه ۱۳۹۲ نموده است . متعاقب موافقتنامه مذکور شرکت نسبت به انعقاد قرارداد EPC با کنسرسیوم متشکل از شرکت گروه مپنا ، شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا ( توسعه ۲) و شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا (توسعه یک ) در قالب دو بخش EC و P و بصورت ارزی نموده که در سال ۱۳۹۶ با عنایت به الحاقیه های منعقد شده ، شرکت گروه مپنا و تامین کننده بخش تجهیزات ، "شرکت مپنا اینترنشنال اف . زد . ای " از کنسرسیوم خارج ، لیکن براساس اعلام شرکت گروه مپنا ، تامین بخش تجهیزات اصلی شامل مبلغ ۱۰۵.۲۳۹.۴۱۵ یورو (معادل هم ارز ریالی ۲.۶۸۵.۱۴۵ میلیون ریال ) و بخش ریالی معادل ۳.۸۰۳.۶۹۱ میلیون ریال ، جمعاً به مبلغ ۶.۴۸۸.۸۳۶ میلیون ریال و تماماً بصورت ریالی تعیین و کماکان در تعهد شرکت گروه مپنا می باشد . ضمن آنکه قراردادهای اولیه منعقد شده با توجه به انتقال تعهد تامین تجهیزات جانبی توسط شرکت های توسعه یک و توسعه دو به موجب الحاقیه های منعقد شده جمعاً به مبلغ ۴.۲۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (سهم شرکت توسعه یک ۲.۲۵۰.۵۳۰ میلیون ریال و سهم توسعه دو ۱.۹۴۹.۴۷۰ میلیون ریال ) ، تماماً ریالی تعیین گردیده است .

\*پیرو قرارداد منعقد شده مورخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۲ که با استفاده از مجوز بند ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در قالب بیع متقابل به منظور احداث بخش بخار نیروگاه و تولید و عرضه برق با ظرفیت اسمی ۴۷۷ مگاوات (۳ واحد بخار) فی مابین شرکت مدیریت تولید ، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (شرکت توانیر) و شرکت ، توافق گردیده انرژی تحویلی حاصل از تولید بخش بخار نیروگاه بر طبق مفاد و شرایط مندرج در قرارداد به شرکت توانیر (شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به موجب ابلاغیه شرکت توانیر جایگزین شرکت مذکور شده است ) بدون دریافت وجه توسط شرکت تحویل داده شده و در مقابل سوخت صرفه جویی شده بر طبق مفاد شرایط مندرج در قرارداد تحویل شرکت گردد . به موجب مفاد بند ۳-۲ ماده ۲ قرارداد یک دوره ۸ ماه و ۲۳ روز برای تولید برق در هر واحد بخار نیروگاه از تاریخ بهره برداری در آن واحد بخار می باشد و سوخت صرفه جویی شده صرفاً متناسب با تولید انرژی در این دوره محاسبه خواهد شد . همچنین براساس بند ۱-۳ ماده ۳ قرارداد مقدار سوخت صرفه جویی در دوره بهره برداری مقدار ۵۵۴.۱۲۵.۰۶۶ لیتر سوخت نفت گاز ناشی از اجرای قرارداد در دوره بهره برداری و معادل ۱۰.۷۸۷ میلیارد ریال بوده که براساس ضوابط مندرج در آئین نامه تعیین و محاسبه شده است . همچنین وزارت نفت موظف است ظرف یک ماه پس از اعلام شرکت توانیر (شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی ) و تائید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان برنامه و بودجه) سوخت صرفه جویی شده یا معادل ارزش روز در زمان تحویل را به صورت نفت خام به شرکت تحویل نماید . با توجه به بهره برداری از واحدهای بخار نیروگاه ، انرژی تولیدی (نیروی برق تولید شده ) واحد های شماره یک و دو بخار نیروگاه در سال مالی ۱۳۹۷ ، با صرفه جویی حدوداً به میزان ۳۵۰،۵۲۲،۸۸۹ لیتر سوخت صرفه جویی شده ، تحویل شبکه گردیده است . پیگیری های لازم توسط شرکت به منظور حقوق متصوره در چارچوب قرارداد بابت مطالبات ناشی از سوخت صرفه جویی شده به شبکه از طریق شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و متعاقباً توسط شرکت مذکور از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور در جریان می باشد ، لیکن تا تاریخ تائید صورتهای مالی دوره ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ نتایج حاصل از مبلغ قابل احتساب جهت شناسایی درآمد در چارچوب قرارداد منعقد شده در شرایط حاضر برای شرکت مشخص نبوده ، لذا امکان شناسایی مبلغ ریالی سوخت صرفه جویی شده مطابق با مفاد قرارداد منعقد فی مابین و ثبت آن توسط شرکت تا زمان اعلام توسط سازمان ذیربط فراهم نمی باشد .



لازم به ذکر است تمرکز گزارش مالی پیوست بر بخش ساخت و توضیح پیشرفت مالی قسمتهای پروژه می باشد که قابل تفکیک در سه بخش پیمانکاری به شرح ذیل است :

#### الف - صورت وضعیتهای شرکت توسعه یک و توسعه دو

در این بخش صورت وضعیتهای پیمانکاران شامل صورت وضعیتهای ارسالی توسط شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مینا - توسعه دو و صورت وضعیت ارسالی شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مینا - توسعه یک که تماما مبنای محاسباتی آن براساس قراردادهای شماره PRD-P-92-12-01 و PRD-P-92-12-02 می باشد.

#### ب - صورت وضعیتهای شرکت مهندسی مسینان

طبق قرارداد شماره ۳۶۱۷/۱۳۳ و الحاقیه های مربوطه منعقد شده با شرکت مهندسی مسینان، مقرر گردید خدمات نظارت عالی، مرور طراحی و نظارت کارگاهی طرح تبدیل نیروگاه گازی پرنده مینا به سیکل ترکیبی انجام و صورت وضعیتهای مربوطه تهیه و توسط شرکت مذکور ارائه گردد.

#### ج - صورت وضعیتهای شرکت پرشین سازه پرتو

صورت وضعیتهای این بخش شامل قرارداد شماره ۳۶۱۷/۲۳۵ جهت احداث خط ۴۰۰ کیلو ولت رودشور - فیروز بهرام بوده و قرارداد شماره ۳۶۱۷/۲۳۳ توسعه دو فیدر خط ۶۳ کیلو ولت نیروگاه پرنده می باشد .







موتورهای استهلاک نصب نموده دو و یک

جمع موتور نصب موتورهای استهلاک	جمع ارزش خرید	موتورهای استهلاک	موتورهای استهلاک	جمع موتورهای استهلاک	جمع ارزش خرید موتورهای استهلاک	مشخصات موتورهای استهلاک			تاریخ نصب	تاریخ اتمام	نوع موتور	نوع موتور	نوع موتور	نوع موتور	نوع موتور	نوع موتور	نوع موتور	نوع موتور	نوع موتور	نوع موتور	
						تاریخ	نوع	نوع													
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...



خلاصه صورت وضعیت مهندسی - اسفند ماه ۱۳۹۸

شماره صورت وضعیت	صورت وضعیت شماره ۱ الی ۲	صورت وضعیت شماره سه
تاریخ تهیه	۰	۱۳۹۶/۰۷/۳۰
تاریخ ابلاغ	۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۴
تاریخ تایید	۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۸
درصد پیشرفت - تجمعی		۹۱.۷۴
شماره سند حسابداری	۰	۶۲۳
تاریخ سند حسابداری		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
میزان تجمعی تایید شده تا صورت وضعیت قبلی - یورو	۰	۳,۵۰۱,۸۱۶
میزان تجمعی تایید شده تا صورت وضعیت جاری - یورو	۰	۳,۶۶۰,۳۸۵
پیشرفت مالی صورت وضعیت جاری - یورو	۰	۱۵۸,۵۶۹
نرخ یورو	۰	۴۳,۴۵۴
معادل ریالی	۰	۶,۸۹۰,۴۵۷,۳۲۶
پرداخت ریالی تا صورت وضعیت شماره ۲	۱۱۹,۶۹۵,۱۹۹,۷۹۴	۱۲۶,۵۸۵,۶۵۷,۱۲۰





شرکت تولید برق پردز مینا (سهامی خاص)  
صورت وضعیت های صادره توسط پیمانکاران در ارتباط با کار انجام شده

جمع ارزانی	تجهیزات و مقنن آلات اصلی		مهندسی		تعمیر، راه اندازی و حمل داخل		ساختن		تأمین تجهیزات		شرح		
	مبلغ ارزانی	شماره و تاریخ آخرین صورت وضعیت	مبلغ ارزانی	تاریخ تأمین صورت وضعیت توسط شرکت	مبلغ ارزانی	تاریخ تأمین صورت وضعیت توسط شرکت	مبلغ ارزانی	شماره و تاریخ آخرین صورت وضعیت	مبلغ ارزانی	تاریخ تأمین صورت وضعیت توسط شرکت			
۹,۳۱۸,۸۸۷,۱۵۸,۷۱	۵,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۱۲۵	بر اساس اعلامیه های صادره	۱,۲۶,۵۸۵,۵۷۷,۱۲۰	۱۸ دی ماه ۱۳۹۶	۵۲۵,۳۳۵,۵۲۳,۸۷۶	۱۳۹۷, ۲۰	۱,۲۴۲,۳۳۵,۵۲۳,۸۷۶	۱۱ آذرماه ۱۳۹۷	۱۸,۱۸۵,۶۹۰,۴۱۱,۰۷۱	۱۳ آبان ماه ۱۳۹۷	۴ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷	مخارج لیسانس انجام شده و ثبت شده در دفتر تا پایان سال مالی ۱۳۹۷	
۱۱۸,۱۳۵,۶۸۸,۵۱۲	.	-	.	-	.	۲۱	.	-	۵۱,۲۸۸,۰۶۸,۱۳۱	۱۳ مردادماه ۱۳۹۸	۵ ۱۳ مردادماه ۱۳۹۸	مخارج انجام شده و ثبت شده در سال ۱۳۹۸	
۹,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۱۲۵	-	۱,۲۶,۵۸۵,۵۷۷,۱۲۰	-	۶۱۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸, ۲۱	۱,۲۴۲,۳۳۵,۵۲۳,۸۷۶	-	۱,۸۷۰,۰۱۷,۸۲۹,۱۹۲	۱۳ آذرماه ۱۳۹۸	جمع مخارج انجام شده بابت اجرای پروژه در چهارچوب کسرسبورت تا تاریخ ۲۱ مردادماه ۱۳۹۸		
۳۳۰,۳۱,۲۳۳,۰۰												اطلاعات پست ۴۰۰ کیلووات - برپوشن سازه (مخارج لیسانس انجام شده و ثبت شده در دفتر تا پایان سال مالی ۱۳۹۷)	
۱۳,۷۰۱,۳۷۰,۰۰۰												مخارج عالی و کارگاهی - شرکت مهندسی سیستان	
۴,۵۳۳,۲۹۲,۷۹۶													
۱۰۰,۳۳۳,۸۵۳,۱۳													
۹,۷۳۲,۵۶,۲۵۲,۸۲۷													سایر مخارج انجام شده تا پایان سال ۱۳۹۷
۱۲۲,۶۸۸,۵۰۳,۳۱۰													جمع مخارج لیسانس انجام شده و ثبت شده در دفتر تا پایان سال مالی ۱۳۹۷
۹,۸۵۶,۱۵۰,۷۱۳۷												مخارج لیسانس انجام شده و ثبت شده در دفتر تا پایان سال مالی ۱۳۹۷	







TAA-AG-F-A-40	TQ-IV-AAS-8V	YF-YV-VI-8A	..	IT-AL-ATV-ITT	...	IC-AM-PTTT	UNVAAT	U-STE-VT-8FF	TTESA	W-TP-ATA-VVI	U-LL-ATV-ATT	AAATATP	T-IV-PV	U-OR-IB-PP-VVF	P-T-AR-VT-DA-V	ACT-LS-ET-LS	U-PA-DA-T-VA	WV-VP-SE-ET	..	..	TT-AR-PTP	Jan-2002
U-PT-ET-DA-M-A	MI-AI-MA-TST	U-GL-IG-PA-V-V	U-TO-DA-VY	MI-T-IB-ZAV	V-PE-VGV	PE-IB-VV-ET	U-IV-VAAT	U-STE-VT-8FF	TTESA	W-TP-ATA-VVI	U-LL-ATV-ATT	AAATATP	T-IV-PV	U-OR-IB-PP-VVF	P-T-AR-VT-DA-V	ACT-LS-ET-LS	U-PA-DA-T-VA	WV-VP-SE-ET	..	..	TT-AR-PTP	Jan-2002

A



خلاصه صورت وضعیت ساختمانی - اسفند ماه ۱۳۹۸

شماره صورت وضعیت	شماره ۱ الی شماره ۲۳	صورت وضعیت شماره بیست و چهار	صورت وضعیت شماره بیست و پنج	صورت وضعیت شماره بیست و شش
تاریخ تهیه	.	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
تاریخ ابلاغ	.	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
تاریخ تایید	.	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۲
درصد پیشرفت - تجمعی		۸۸.۷۲	۹۱.۳۸	۹۴.۹۶
شماره سند حسابداری	.	۳۰۸	۴۶۰	۳۳۷
تاریخ سند حسابداری		۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۲
میزان تجمعی تایید شده تا صورت وضعیت قبلی - یورو	.	۲۲,۲۹۰,۱۹۲	۲۳,۲۶۳,۳۴۱	.
میزان تجمعی تایید شده تا صورت وضعیت جاری - یورو	.	۲۳,۲۶۳,۳۴۰	۲۳,۹۵۹,۶۳۵	.
پیشرفت مالی صورت وضعیت جاری - یورو	.	۹۷۳,۱۴۸	۶۹۶,۲۹۴	.
نرخ یورو	.	۳۵,۴۸۲	۴۳,۲۷۳	.
معادل ریالی	.	۳۴,۵۲۹,۲۳۷,۳۳۶	۳۰,۱۳۰,۷۳۰,۲۶۲	۴۲۲,۹۹۱,۴۹۰,۸۷۵
پرداخت ریالی تا صورت وضعیت شماره ۲۳	۷۵۴,۶۸۴,۰۶۵,۴۰۳	۷۸۹,۲۱۳,۳۰۲,۷۳۹	۸۱۹,۳۴۴,۰۳۳,۰۰۱	۱,۲۴۲,۳۳۵,۵۲۳,۸۷۶





خلاصه صورت وضعیت تامین تجهیزات - اسفند ماه ۱۳۹۸

شماره صورت وضعیت	صورت وضعیت شماره یک	صورت وضعیت شماره دو	صورت وضعیت شماره سه	صورت وضعیت شماره چهار	صورت وضعیت شماره پنج
تاریخ تهیه	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
تاریخ ابلاغ	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
تاریخ تایید	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۲
درصد پیشرفت - تجمعی	۶۰.۴۷	۶۳.۳۶	۸۷.۷۹	۹۰.۶۶	۹۳.۲۲
شماره سند حسابداری	۶۲۹	-	۱۸۲	۲۹۸	۸۰
تاریخ سند حسابداری	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۲
میزان تجمعی تایید شده تا صورت وضعیت قبلی - یورو	۰	۳۶,۶۱۳,۲۸۷	۰	۰	۰
میزان تجمعی تایید شده تا صورت وضعیت جاری - یورو وضعیت جاری	۳۶,۶۱۳,۲۸۷	۳۸,۳۶۶,۱۶۵	۰	۰	۰
پیشرفت مالی صورت وضعیت جاری - یورو	۳۶,۶۱۳,۲۸۷	۱,۷۵۲,۸۷۸	۰	۰	۰
نرخ یورو	۴۰,۶۴۳	۴۹,۶۹۷	۰	۰	۰
معادل ریالی	۱,۴۸۸,۰۷۳,۸۲۳,۵۴۱	۸۷,۱۱۲,۷۲۸,۲۶۹	۱۸۵,۹۷۷,۱۳۲,۶۲۸	۵۷,۵۲۶,۷۲۶,۶۳۳	۵۱,۴۸۸,۰۶۸,۱۲۱
		۱,۵۷۵,۱۸۶,۵۵۱,۸۱۰	۱,۷۶۱,۱۶۳,۶۸۴,۴۳۸	۱,۸۱۸,۶۹۰,۴۱۱,۰۷۱	۱,۸۷۰,۱۷۸,۴۷۹,۱۹۲





خلاصه صورت وضعیت حق الزحمه نظارت عالییه و کارگاهی - اسفندماه ۱۳۹۸

شماره صورت وضعیت	شماره ۱ الی ۳۳	صورت وضعیت شماره ۳۴	صورت وضعیت شماره ۳۵	صورت وضعیت شماره ۳۶	صورت وضعیت شماره ۳۷	صورت وضعیت شماره ۳۸	صورت وضعیت شماره ۳۹	صورت وضعیت شماره ۴۰	صورت وضعیت شماره ۴۱	صورت وضعیت شماره ۱	شماره تاریخ تهیه	شماره تاریخ ابلاغ	تاریخ تایید	کارکرد- ماه	شماره سند حسابداری	تاریخ سند حسابداری	مبلغ تاییدشده صورت وضعیت	پرداخت ریالی تا صورت
۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	شهریور	۴۷۸	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۳,۷۶۵,۹۸۴,۸۲۶	۱۳۲,۸۰۲,۷۷۲,۲۶۷
۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	مهرماه	۴۷۵,۵۰۳	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۳,۹۷۴,۳۳۰,۰۸۲	۱۳۲,۸۰۲,۷۷۲,۲۶۷
۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	آبان ماه	۴۷۷,۴۷۴	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۴,۱۵۳,۶۴۸,۰۹۹	۱۳۰,۹۳۰,۶۵۰,۲۶۸
۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	آذرماه - نظارت عالیه و کارگاهی	۴۷۳,۵۷۳	۵۷۱,۵۷۰	۶۲۱,۵۷۱	۶۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	آذرماه	۴۷۶,۴۷۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۳,۴۸۷,۶۶۲,۰۰۹	۱۳۴,۴۱۷,۷۱۶,۶۵۷
۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	اسفند ماه	۶۲۱,۵۷۱	۵۷۱,۵۷۰	۶۲۱,۵۷۱	۶۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	اسفندماه	۶۲۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳,۴۷۹,۷۱۲,۴۸۶	۱۴۴,۶۹۶,۳۴۹,۷۱۲
۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	اسفند ماه	۶۲۱,۵۷۱	۵۷۱,۵۷۰	۶۲۱,۵۷۱	۶۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	اسفندماه	۶۲۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳,۴۷۹,۷۱۲,۴۸۶	۱۴۴,۶۹۶,۳۴۹,۷۱۲
۱۴۵,۳۱۶,۷۲۲,۰۷۸	۱۱۹,۰۳۶,۷۸۷,۴۳۱	۱۳۲,۸۰۲,۷۷۲,۲۶۷	۱۳۲,۸۰۲,۷۷۲,۲۶۷	۱۳۰,۹۳۰,۶۵۰,۲۶۸	۱۳۴,۴۱۷,۷۱۶,۶۵۷	۱۳۷,۰۰۵,۱۴۹,۲۴۱	۱۴۱,۱۶۱,۳۷۲,۲۲۶	۱۴۴,۶۹۶,۳۴۹,۷۱۲	۱۴۴,۶۹۶,۳۴۹,۷۱۲	۱۴۵,۳۱۶,۷۲۲,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۰۳۶,۷۸۷,۴۳۱





صورت وضعیت شماره ۱۲	صورت وضعیت شماره ۱۱	صورت وضعیت شماره ۱۰	صورت وضعیت شماره ۹	صورت وضعیت شماره ۸	صورت وضعیت شماره ۷	صورت وضعیت شماره ۶	صورت وضعیت شماره ۵	صورت وضعیت شماره ۴	صورت وضعیت شماره ۳	صورت وضعیت شماره ۲
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۳
۱۳۹۸/۳۹/۲۲	۱۳۹۸/۳۹/۲۲	۱۳۹۸/۳۹/۲۲	۱۳۹۸/۳۹/۲۲	۱۳۹۸/۳۹/۲۲	۱۳۹۸/۳۹/۲۲	۱۳۹۸/۳۹/۲۲	۱۳۹۸/۳۹/۲۲	۱۳۹۸/۳۹/۲۲	۱۳۹۸/۳۹/۲۲	۱۳۹۸/۳۹/۲۲
۱۵۸۸۵۶۴۸۷۳۱۹	۱۵۷۵۰۸۶۴۸۰۲۷	۱۵۶۱۶۰۸۰۸۰۷۲۵	۱۵۴۸۱۲۹۹۹۴۴	۱۵۳۴۶۵۱۳۰۱۵۱	۱۵۲۱۱۷۲۹۰۸۵۹	۱۵۰۷۶۹۴۵۱۵۶۷	۱۴۹۵۴۲۶۶۷۰۰۷	۱۴۸۲۵۵۰۶۰۲۸	۱۴۷۳۱۲۳۷۵۰۲۸	۱۴۵۷۴۵۲۷۵۰۶۵۵
لغتنامه ۱۳۹۸	بیم نامه ۱۳۹۸	دی ماه ۱۳۹۸	آذرماه ۱۳۹۸	آبان ۱۳۹۸	مهر ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸	مرداد ۱۳۹۸	تیر ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸	اردیبهشت ۱۳۹۸
۳۴۵	۳۱۴	۳۷۴	۲۵۶	۲۲۳	۲۰۴	۱۵۲	۱۲۲	۸۱	۸۲	۳۴
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۳
۱۳۹۸/۳۹/۲۲	۱۳۹۸/۳۹/۲۲	۱۳۹۸/۳۹/۲۲	۱۳۹۸/۳۹/۲۲	۱۳۹۸/۳۹/۲۲	۱۳۹۸/۳۹/۲۲	۱۳۹۸/۳۹/۲۲	۱۳۹۸/۳۹/۲۲	۱۳۹۸/۳۹/۲۲	۱۳۹۸/۳۹/۲۲	۱۳۹۸/۳۹/۲۲



Parand Invoices

کال پیش ۱۳۰۴۴۸۴۵۲۷۷

درصد VAT

تاریخ صورت وضعیت	شماره صورت وضعیت
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۱
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۲
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۳
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۴
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۵
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۶
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۷
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۸
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۹
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۱۰
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۱۱
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۱۲
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۱۳
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۱۴
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۱۵
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۱۶
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۱۷
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۱۸
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۱۹
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۲۰
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۲۱
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۲۲
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۲۳
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۲۴
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۲۵
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۲۶
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۲۷
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۲۸
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۲۹
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۳۰
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۳۱
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۳۲
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۳۳
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۳۴
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۳۵
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۳۶
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۳۷
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۳۸
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۳۹
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۴۰
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۴۱
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۴۲
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۴۳
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۴۴
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۴۵
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۴۶
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۴۷
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۴۸
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۴۹
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۵۰
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۵۱
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۵۲
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۵۳
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۵۴
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۵۵
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۵۶
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۵۷
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۵۸
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۵۹
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۶۰
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۶۱
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۶۲
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۶۳
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۶۴
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۶۵
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۶۶
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۶۷
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۶۸
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۶۹
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۷۰
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۷۱
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۷۲
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۷۳
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۷۴
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۷۵
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۷۶
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۷۷
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۷۸
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۷۹
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۸۰
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۸۱
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۸۲
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۸۳
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۸۴
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۸۵
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۸۶
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۸۷
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۸۸
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۸۹
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۹۰
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۹۱
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۹۲
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۹۳
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۹۴
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۹۵
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۹۶
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۹۷
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۹۸
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۹۹
۳۰/۰۱/۱۳۹۱	۱۰۰

۸۴,۱۷۱,۰۰۸۵۹

۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
۵۷۳۳۱۸.۴	۵۷۳۳۱۸.۴	۵۷۳۳۱۸.۴				۵۷۳۳۱۸.۴
۷۰۳۳۵۲۴	۵۷۳۳۱۸.۴	۱,۱۴۶,۶۵۶.۸				۷,۳۳۵,۲۴۴
۸۲۳,۳۳۳	۱,۱۴۶,۶۵۶.۸	۲,۲۹۳,۳۱۳.۶				۸۲۳,۳۳۳
۸۵۳,۳۳۳	۲,۲۹۳,۳۱۳.۶	۳,۵۳۹,۹۷۰.۲				۸۵۳,۳۳۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۹,۹۷۰.۲	۴,۵۳۹,۹۷۰.۲				۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۹,۹۷۰.۲	۵,۶۳۹,۹۷۰.۲				۱,۱۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۹,۹۷۰.۲	۶,۸۳۹,۹۷۰.۲				۱,۲۰۰,۰۰۰
۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۹,۹۷۰.۲	۸,۱۳۹,۹۷۰.۲				۱,۳۰۰,۰۰۰
۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۹,۹۷۰.۲	۹,۵۳۹,۹۷۰.۲				۱,۴۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۹,۹۷۰.۲	۱۱,۰۳۹,۹۷۰.۲				۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۹,۹۷۰.۲	۱۲,۶۳۹,۹۷۰.۲				۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۹,۹۷۰.۲	۱۴,۳۳۹,۹۷۰.۲				۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۹,۹۷۰.۲	۱۶,۱۳۹,۹۷۰.۲				۱,۸۰۰,۰۰۰
۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۹,۹۷۰.۲	۱۸,۰۳۹,۹۷۰.۲				۱,۹۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۹,۹۷۰.۲	۲۰,۰۳۹,۹۷۰.۲				۲,۰۰۰,۰۰۰
۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۹,۹۷۰.۲	۲۲,۱۳۹,۹۷۰.۲				۲,۱۰۰,۰۰۰
۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۳۹,۹۷۰.۲	۲۴,۳۳۹,۹۷۰.۲				۲,۲۰۰,۰۰۰
۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۹,۹۷۰.۲	۲۶,۶۳۹,۹۷۰.۲				۲,۳۰۰,۰۰۰
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۳۹,۹۷۰.۲	۲۹,۰۳۹,۹۷۰.۲				۲,۴۰۰,۰۰۰
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۳۹,۹۷۰.۲	۳۱,۵۳۹,۹۷۰.۲				۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۳۹,۹۷۰.۲	۳۴,۱۳۹,۹۷۰.۲				۲,۶۰۰,۰۰۰
۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۳۹,۹۷۰.۲	۳۶,۸۳۹,۹۷۰.۲				۲,۷۰۰,۰۰۰
۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۳۹,۹۷۰.۲	۳۹,۶۳۹,۹۷۰.۲				۲,۸۰۰,۰۰۰
۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۳۹,۹۷۰.۲	۴۲,۵۳۹,۹۷۰.۲				۲,۹۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۳۹,۹۷۰.۲	۴۵,۵۳۹,۹۷۰.۲				۳,۰۰۰,۰۰۰
۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۳۹,۹۷۰.۲	۴۸,۶۳۹,۹۷۰.۲				۳,۱۰۰,۰۰۰
۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۳۹,۹۷۰.۲	۵۱,۸۳۹,۹۷۰.۲				۳,۲۰۰,۰۰۰
۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۳۹,۹۷۰.۲	۵۵,۱۳۹,۹۷۰.۲				۳,۳۰۰,۰۰۰
۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۳۹,۹۷۰.۲	۵۸,۵۳۹,۹۷۰.۲				۳,۴۰۰,۰۰۰
۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۳۹,۹۷۰.۲	۶۲,۰۳۹,۹۷۰.۲				۳,۵۰۰,۰۰۰
۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۳۹,۹۷۰.۲	۶۵,۶۳۹,۹۷۰.۲				۳,۶۰۰,۰۰۰
۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۳۹,۹۷۰.۲	۶۹,۳۳۹,۹۷۰.۲				۳,۷۰۰,۰۰۰
۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۳۹,۹۷۰.۲	۷۳,۱۳۹,۹۷۰.۲				۳,۸۰۰,۰۰۰
۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۳۹,۹۷۰.۲	۷۷,۰۳۹,۹۷۰.۲				۳,۹۰۰,۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۳۹,۹۷۰.۲	۸۱,۰۳۹,۹۷۰.۲				۴,۰۰۰,۰۰۰
۴,۱۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۳۹,۹۷۰.۲	۸۵,۱۳۹,۹۷۰.۲				۴,۱۰۰,۰۰۰
۴,۲۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۳۹,۹۷۰.۲	۸۹,۳۳۹,۹۷۰.۲				۴,۲۰۰,۰۰۰
۴,۳۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۳۹,۹۷۰.۲	۹۳,۶۳۹,۹۷۰.۲				۴,۳۰۰,۰۰۰
۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۳۹,۹۷۰.۲	۹۸,۱۳۹,۹۷۰.۲				۴,۴۰۰,۰۰۰
۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۳۹,۹۷۰.۲	۱۰۲,۸۳۹,۹۷۰.۲				۴,۵۰۰,۰۰۰
۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۳۹,۹۷۰.۲	۱۰۷,۶۳۹,۹۷۰.۲				۴,۶۰۰,۰۰۰
۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۳۹,۹۷۰.۲	۱۱۲,۶۳۹,۹۷۰.۲				۴,۷۰۰,۰۰۰
۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۳۹,۹۷۰.۲	۱۱۷,۸۳۹,۹۷۰.۲				۴,۸۰۰,۰۰۰
۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۳۹,۹۷۰.۲	۱۲۳,۱۳۹,۹۷۰.۲				۴,۹۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۱۳۹,۹۷۰.۲	۱۲۸,۶۳۹,۹۷۰.۲				۵,۰۰۰,۰۰۰
۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۶۳۹,۹۷۰.۲	۱۳۴,۳۳۹,۹۷۰.۲				۵,۱۰۰,۰۰۰
۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۳۹,۹۷۰.۲	۱۴۰,۱۳۹,۹۷۰.۲				۵,۲۰۰,۰۰۰
۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۳۹,۹۷۰.۲	۱۴۶,۱۳۹,۹۷۰.۲				۵,۳۰۰,۰۰۰
۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۱۳۹,۹۷۰.۲	۱۵۲,۳۳۹,۹۷۰.۲				۵,۴۰۰,۰۰۰
۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۳۹,۹۷۰.۲	۱۵۸,۶۳۹,۹۷۰.۲				۵,۵۰۰,۰۰۰
۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۶۳۹,۹۷۰.۲	۱۶۵,۱۳۹,۹۷۰.۲				۵,۶۰۰,۰۰۰
۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۱۳۹,۹۷۰.۲	۱۷۱,۸۳۹,۹۷۰.۲				۵,۷۰۰,۰۰۰
۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۸۳۹,۹۷۰.۲	۱۷۸,۶۳۹,۹۷۰.۲				۵,۸۰۰,۰۰۰
۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۶۳۹,۹۷۰.۲	۱۸۵,۶۳۹,۹۷۰.۲				۵,۹۰۰,۰۰۰
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۶۳۹,۹۷۰.۲	۱۹۲,۸۳۹,۹۷۰.۲				۶,۰۰۰,۰۰۰
۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۸۳۹,۹۷۰.۲	۲۰۰,۱۳۹,۹۷۰.۲				۶,۱۰۰,۰۰۰
۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۳۹,۹۷۰.۲	۲۰۷,۶۳۹,۹۷۰.۲				۶,۲۰۰,۰۰۰
۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۶۳۹,۹۷۰.۲	۲۱۵,۳۳۹,۹۷۰.۲				۶,۳۰۰,۰۰۰
۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۳۳۹,۹۷۰.۲	۲۲۳,۱۳۹,۹۷۰.۲				۶,۴۰۰,۰۰۰
۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۱۳۹,۹۷۰.۲	۲۳۱,۶۳۹,۹۷۰.۲				۶,۵۰۰,۰۰۰
۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۳۹,۹۷۰.۲	۲۴۰,۱۳۹,۹۷۰.۲				۶,۶۰۰,۰۰۰
۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۱۳۹,۹۷۰.۲	۲۴۸,۶۳۹,۹۷۰.۲				۶,۷۰۰,۰۰۰
۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۶۳۹,۹۷۰.۲	۲۵۷,۱۳۹,۹۷۰.۲				۶,۸۰۰,۰۰۰
۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۱۳۹,۹۷۰.۲	۲۶۵,۶۳۹,۹۷۰.۲				۶,۹۰۰,۰۰۰
۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۶۳۹,۹۷۰.۲	۲۷۴,۱۳۹,۹۷۰.۲				۷,۰۰۰,۰۰۰
۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۱۳۹,۹۷۰.۲	۲۸۲,۶۳۹,۹۷۰.۲				۷,۱۰۰,۰۰۰
۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۶۳۹,۹۷۰.۲	۲۹۱,۱۳۹,۹۷۰.۲				۷,۲۰۰,۰۰۰
۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۱۳۹,۹۷۰.۲	۲۹۹,۶۳۹,۹۷۰.۲				۷,۳۰۰,۰۰۰
۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۳۹,۹۷۰.۲	۳۰۸,۱۳۹,۹۷۰.۲				



کاربرگ مالی شرکت مینا - پروژه واردات برند ۲۲۰ کیلووات برند واحداث خط ۴۰۰ کیلو وات رودشور - خیزروز بهرام

ردیف	شرح	مبلغ بر مبنای ریال	مبلغ قابل دریافت	مبلغ قابل دریافت	مبلغ قابل دریافت	کیلووات				مبلغ صورت‌دهی ثبت شده توسط کارفرما	تاریخ سر و	نوع فصل	شماره قرارداد	نام پروژه						
						جمع کیلووات	بانی قرارداد	پیش دریافت	حسن انجام کار						بدهی					
۱	فاز ۱ (اولیات خط ۲۲۰ کیلووات ریغ ساس)	۲۷,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲/۰۹/۱۶	بایر	۲۶۱۷۳۲۵	فروش						
۲	خط ۴۰۰ کیلووات خیزروز بهرام رودشور	۸,۰۷۸,۳۰۸,۰۰۰	۷,۴۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۵/۰۲/۲۳	بهار	۲۶۱۷۳۲۵	فروش						
۳	خط ۲۲۰ کیلووات خیزروز بهرام رودشور	۷۱,۶۷۵,۲۱۷,۰۰۰	۶۸,۷۵۷,۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۷۵۷,۱۳۰,۰۰۰	۹۵/۱۲/۲۸	زمستان	۲۶۱۷۳۲۵	فروش						
۴	خط ۲۲۰ کیلووات خیزروز بهرام رودشور	۳۴,۱۸۶,۱۹۵,۳۰۰	۳۲,۱۸۹,۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۸۹,۱۷۰,۰۰۰	۹۶/۰۳/۲۹	بهار	۲۶۱۷۳۲۵	فروش						
۵	خط ۴۰۰ کیلووات باصل	۳۸,۳۲۷,۵۲۷,۵۰۰	۳۵,۹۹۷,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۹۹۷,۷۵۰,۰۰۰	۹۲/۱۱/۲۰	زمستان	۲۶۱۷۳۲۶	فروش						
۶	خط ۲۲۰ کیلووات خیزروز بهرام رودشور	۳۳,۷۲۹,۶۷۶,۰۰۰	۳۱,۷۷۰,۳۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۷۰,۳۳۵,۰۰۰	۹۶/۱۰/۲۰	زمستان	۲۶۱۷۳۲۵	فروش						
۷	خط ۲۲۰ کیلووات خیزروز بهرام رودشور	۳۳,۲۲۰,۳۱۹,۳۲۵	۳۱,۰۹۸,۳۰۱,۰۸۵	۰	۱,۳۰۶,۶۲۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۹۸,۳۰۱,۰۸۵	۹۵/۱۲/۲۸	زمستان	۲۶۱۷۳۲۵	فروش						
۸	خط ۲۲۰ کیلووات خیزروز بهرام رودشور	۳,۱۲۶,۵۷۲,۶۸۰	۲,۸۳۲,۱۱۶,۶۸۰	۰	۱۶۲,۴۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۲,۱۱۶,۶۸۰	۹۶/۰۳/۲۹	بهار	۲۶۱۷۳۲۵	فروش						
۹	خط ۴۰۰ کیلووات باصل	۶,۴۹۰,۰۳۹,۰۰۰	۵,۸۸۲,۹۸۹,۰۰۰	۰	۳۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۸۲,۹۸۹,۰۰۰	۹۶/۰۳/۲۹	بهار	۲۶۱۷۳۲۶	فروش						
۱۰	خط ۲۲۰ کیلووات خیزروز بهرام رودشور	۹,۱۱۲,۲۲۶,۴۴۰	۸,۲۵۹,۹۰۸,۴۴۰	۰	۲۷۲,۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۵۹,۹۰۸,۴۴۰	۹۶/۱۰/۲۰	زمستان	۲۶۱۷۳۲۵	فروش						
جمع کل به ریال											۳۳۱,۸۲۲,۶۲۰,۰۰۰	۳۳۱,۸۲۲,۶۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۶۶,۰۳۵,۸۰۰	۳۳۱,۸۲۲,۶۲۰,۰۰۰	۳۳۱,۸۲۲,۶۲۰,۰۰۰	۳۳۱,۸۲۲,۶۲۰,۰۰۰	۳۳۱,۸۲۲,۶۲۰,۰۰۰	۳۳۱,۸۲۲,۶۲۰,۰۰۰	۳۳۱,۸۲۲,۶۲۰,۰۰۰	۳۳۱,۸۲۲,۶۲۰,۰۰۰

ردیف	شرح	مبلغ بر مبنای ریال	مبلغ قابل دریافت	مبلغ قابل دریافت	مبلغ قابل دریافت	مبلغ قابل دریافت	مبلغ قابل دریافت	مبلغ قابل دریافت
۱	دریافتی ۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	دریافتی ۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	دریافتی ۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	دریافتی ۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	دریافتی ۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶	دریافتی ۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷	دریافتی ۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبلغ به ریال		۳,۳۹۱,۸۲۸,۵۲۵	۳,۳۹۱,۸۲۸,۵۲۵	۳,۳۹۱,۸۲۸,۵۲۵	۳,۳۹۱,۸۲۸,۵۲۵	۳,۳۹۱,۸۲۸,۵۲۵	۳,۳۹۱,۸۲۸,۵۲۵	۳,۳۹۱,۸۲۸,۵۲۵

مبلغه پس از کسر پیش دریافت و علی الحساب

۱۴,۸۲۸,۱۷۵,۵۰۵

